

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii și a cheltuielilor necesare finalizării proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelilor edilitare specifice – Parc Municipal Ploiesti Vest”, cod SMIS 32472, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbana

În cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, AP1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbana, a fost finanțat proiectul „Realizarea Parcului Municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelilor edilitare specifice – Parc Municipal Ploiesti Vest”, Contract de finanțare nr. 2207 din 29.08.2011, avand, conform Act aditional nr. 2 la Contractul de finantare nr. 2207/29.08.2011, o valoare totală de 76.531.262,54 lei, din care valoare totală eligibilă de 57.106.534,58 lei și valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA de 5.864.471,24 lei, cu perioada de implementare de 52 luni și termen de finalizare 29.12.2015, aflat în implementare din data 30.08.2011.

Conform adresei nr. 30743/6.11.2015, transmisa de ADR Sud Muntenia, in luna octombrie 2015, a avut loc la sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o intalnire a reprezentantilor AMPOR cu cei ai Organismelor Intermediare, in cadrul careia s-a discutat posibilitatea incheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalizare pana la 31.12.2015) a unor acte aditionale de prelungire a perioadei de implementare.

In cadrul acestei intalniri s-a punctat foarte clar ca finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului) pana la data de 30.06.2015, cu precizarea ca aceasta data nu poate fi depasita.

Având în vedere faptul că finalizarea lucrărilor de execuție ale proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (31.12.2015), facem solicitarea de prelungire a termenului de implementare a proiectului și implicit, a duratei Contractului de finanțare până la data de 31.05.2016, precum și aprobarea încadrării în cheltuieli neeligibile a sumei de **10.768.251,07 lei**, aferentă cheltuielilor legate de proiect în perioada necesară finalizării acestuia, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor prevăzuți prin proiect, cât și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Execuția lucrărilor prevăzute în cadrul proiectului nu se va finaliza până la data de 31.12.2015, din următoarele motive:

1. Pe parcursul derulării proiectului, din motive independente de voința Beneficiarului, legate în mod direct de acțiunile terților, în cazul de față, operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor, Municipiul Ploiești a întâmpinat dificultăți majore în atribuirea acestui contract, astfel încât au fost înregistrate întârzieri în derularea activității de Construcție și amenajare a Parcului Municipal Ploiești Vest, precum și a altor activități dependente de aceasta.

Municipiul Ploiești a demarat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ale OUG 34/2006, începând cu data de 14.09.2011, respectiv în luna 1 de implementare a proiectului, procedura de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor, deschiderea ofertelor făcându-se în data de 27.10.2011.

Având în vedere existența unui litigiu pe rolul Judecătoriei Ploiești, privind reconstituirea unor drepturi de proprietate, al cărui obiect l-a constituit, în urma expertizei tehnice judiciare, o suprafață de teren aflată pe amplasamentul pe care urmau a se desfășura lucrările aferente proiectului, precum și modul în care a evoluat acest proces, Comisia de evaluare a hotărât în conformitate cu prevederile art. 209, alin. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006: anularea procedurii de licitație deschisă.

Rezultatul comunicării procedurii a fost contestat de către un ofertant, la CNSC, iar plângerea formulată de acesta la Curtea de Apel Ploiești, împotriva Deciziei CNSC, a fost respinsă de instanța ca nefondată în data de 14.09.2012.

Astfel, procedura a fost anulată.

2. În urma stingerii litigiului asupra terenului, a revizuirii Proiectului Tehnic și a verificării secțiunilor revizuite din PT, de către OI ADR Sud Muntenia, procedura de atribuire a fost reluata astfel, la data de 05 martie 2013.

Deschiderea ofertelor a avut loc in data de 14 august 2013, iar evaluarea acestora a fost efectuata de catre membrii Comisiei de evaluare, in prezenta observatorilor CVAP desemnati, in intervalul august 2013 – februarie 2014. Va aducem la cunostinta faptul ca in cadrul procedurii, au fost depuse un numar de 11 oferte, 10 dintre acestea fiind depuse de asocieri de minim 2 operatori economici, fapt ce a condus la ingreunarea procesului de evaluare a documentelor de calificare.

Menționam faptul că în cadrul procedurii menționate mai sus, au fost depuse 9 contestații la CNSC și 4 plângeri la Curtea de Apel Ploiești

In aceste conditii, contractul de lucrări a fost semnat in data de 21.08.2014, cu un termen de execuție de 18 luni, conform graficului de realizare a investiției, întocmit de proiectant.

3. Lucrările au început în data de 01 septembrie 2014, iar în conformitate cu prevederile contractuale, termenul de finalizare a lucrărilor este 29 februarie 2016.

Suma necesară finalizării proiectului devenită neeligibilă, cu o valoare estimată de 10.768.251,07 lei trebuie să fie suportată integral de către beneficiar, respectiv municipiul Ploiești, din surse proprii și este corespunzătoare exclusiv activităților ce nu au fost finalizate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor.

Plecand de la graficul pe care proiectul îl mai are de parcurs, precum si a faptului ca in perioada cuprinsa intre 15.12.2015 – 01.03.2016, conditiile meteorologice ar putea impiedica executia lucrarilor (fiind necesara emiterea unui ordin de sistare a lucrarilor in aceasta perioada), este necesară adoptarea unui Act Adițional de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului cu 5 luni si 2 zile, dar nu mai tarziu de 30.06.2016. În momentul de față, perioada de implementare a proiectului se finalizeaza în data 29.12.2015.

Având în vedere adresa nr. 23590/03.12.2015 transmisă de ADR Sud Muntenia, prin care ni se solicită transmiterea unor documente până la data de 9.12.2015, se impune aprobarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii și a cheltuielilor necesare finalizării proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailor de acces si a retelelor edilitare specifice – Parc Municipal Ploiesti Vest”, cod SMIS 32472, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbana.

Față de cele de mai sus, supunem analizei și aprobării Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii Realizarea Parcului Municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailor



de acces si a retelelor edilitare specifice – Parc Municipal Ploiesti Vest”, cod SMIS 32472 și a cheltuielilor legate de proiect, necesare finalizării acestuia.



Directia Relatii Internationale
Director Executiv,
Milena Perpelea

Directia Tehnic-Investitii
Director Executiv,
Madalina Craciun

VIZAT,

Directia Economica
Director Executiv,
Nicoleta Craciunoiu

07 DEC 2015

Directia Administratie Publica,
Juridic Contencios, Achizitii
Publice Contracte
Director Executiv,
Georgiana Popa

Intocmit: Unitatea de implementare a proiectului

Milena Perpelea
Madalina Craciun
Carmen Radu
Mihai Mihaila
Georgiana Popa
Mihaela Lucaci



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii și a cheltuielilor necesare finalizării proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelilor edilitare specifice – Parc Municipal Ploiesti Vest”, cod SMIS 32472, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbana

În cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, AP1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbana a fost finanțat proiectul „Realizarea Parcului Municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelilor edilitare specifice – Parc Municipal Ploiesti Vest”, Contract de finanțare nr. 2207 din 29.08.2011, având, conform Act aditional nr.2 la Contractul de finantare nr. 2207/29.08.2011 o valoare totală de 76.531.262,54 lei, din care valoare totală eligibilă de 57.106.534,58 lei și valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA de 5.864.471,24 lei, cu perioada de implementare de 52 luni și termen de finalizare 29.12.2015, aflat în implementare din data 30.08.2011.

Conform adresei nr.30743/6.11.2015, transmisa de ADR Sud Muntenia, in luna octombrie 2015 a avut loc la sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice o intalnire a reprezentantilor AMPOR cu cei ai Organismelor Intermediare, în cadrul careia s-a discutat posibilitatea incheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalizare pana la 31.12.2015) a unor acte aditionale de prelungire a perioadei de implementare.

In cadrul acestei intalniri s-a punctat foarte clar ca finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile in cadrul propiectului) pana la data de 30.06.2016, cu precizarea ca aceasta data nu poate fi depasita.

Având în vedere faptul că finalizarea lucrărilor de execuție ale proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (31.12.2015), facem solicitarea de prelungire a termenului de implementare a proiectului și implicit a duratei Contractului de

finanțare până la data de 31.05.2015 precum și aprobarea încadrării în cheltuieli neeligibile a sumei de 10.768.251,07 lei, aferentă cheltuielilor legate de proiect în perioada necesară finalizării acestuia, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor prevăzuți prin proiect cât și în vederea asigurării funcționalității acestuia.



Pe parcursul derulării proiectului, din motive independente de voința Beneficiarului, legate în mod direct de acțiunile terților, în cazul de față, operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor, Municipiul Ploiești a întâmpinat dificultăți majore în atribuirea acestui contract, astfel încât au fost înregistrate întârzieri în derularea activității de Construcție și amenajare a Parcului Municipal Ploiești Vest, precum și a altor activități dependente de aceasta.

Municipiul Ploiești a demarat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ale OUG 34/2006, începând cu data de 14.09.2011, respectiv în luna 1 de implementare a proiectului, procedura de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor, deschiderea ofertelor făcându-se în data de 27.10.2011.

Având în vedere existența unui litigiu pe rolul Judecătoriei Ploiești, privind reconstituirea unor drepturi de proprietate, al cărui obiect l-a constituit, în urma expertizei tehnice judiciare, o suprafață de teren aflată pe amplasamentul pe care urmau să se desfășoare lucrările aferente proiectului, precum și modul în care a evoluat acest proces, Comisia de evaluare a hotărât în conformitate cu prevederile art. 209, alin. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006: anularea procedurii de licitație deschisă.

Rezultatul comunicării procedurii a fost contestat de către un ofertant, la CNSC, iar plângerea formulată de acesta la Curtea de Apel Ploiești, împotriva Deciziei CNSC, a fost respinsă de instanța ca nefondată în data de 14.09.2012. Astfel, procedura a fost anulată.

În urma stingerii litigiului asupra terenului, a revizuirii Proiectului Tehnic și a verificării secțiunilor revizuite din PT, de către OI ADR Sud Muntenia, procedura de atribuire a fost reluată astfel, la data de 05 martie 2013.

Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 14 august 2013, iar evaluarea acestora a fost efectuată de către membrii Comisiei de evaluare, în prezența observatorilor CVAP desemnați, în intervalul august 2013 – februarie 2014. Va aducem la cunoștință faptul că în cadrul procedurii, au fost depuse un număr de 11 oferte, 10 dintre acestea fiind depuse de asocieri de minim 2 operatori economici, fapt ce a condus la îngreunarea procesului de evaluare a documentelor de calificare.

În aceste condiții, contractul de lucrări a fost semnat în data de 21.08.2014.

Suma necesară finalizării proiectului devenită neeligibilă, cu o valoare estimată de 10.768.251,07 lei trebuie să fie suportată integral de către beneficiar, respectiv municipiul Ploiești, din surse proprii și este corespunzătoare exclusiv activităților ce nu au fost finalizate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor.

Plecând de la graficul pe care proiectul îl mai are de parcurs, precum și a faptului că în perioada cuprinsă între 15.12.2015 – 01.03.2016, condițiile meteorologice ar putea împiedica executia lucrarilor (fiind necesara emiterea unui ordin de sistare a lucrarilor in aceasta perioada), este necesară adoptarea unui Act Adițional de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului cu 5 luni și 2 zile, dar nu mai tarziu de 30.06.2016. În momentul de față, perioada de implementare se finalizeaza în data 29.12.2015.

Față de cele de mai sus, supunem analizei și aprobării Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii proiectului “Realizarea Parcului Municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailor de acces și a rețelelor edilitare specifice – Parc Municipal Ploiesti Vest”, cod SMIS 32472 și a cheltuielilor legate de proiect, necesare finalizării acestuia.




Viceprimar cu atributii de primar

Iulian Liviu TEODORESCU



SUD MUNTENIA
 Agenția pentru Dezvoltare Regională

Str. General Constantin Păvăz, nr.7A, Calarasi tel: 0242-331-769, fax: 0242-313-167, email: office@adrmuntentia.ro



- ◆ Către: UAT Municipiul Ploiesti
 Domnului Viceprimar Liviu TEODORESCU
- ◆ De la: ADR Sud Muntenia
 Direcția Organism Intermediar POR
- ◆ Ref: Act adițional privind la prelungirea contractului de finanțare proiect „Realizarea parcului municipal Ploiesti Vest, a cailor de acces si a rețelilor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiesti Vest”, cod SMIS 32472 Pagini: 1 + anexe

Urgent Spre informare Spre comentarii Rugăm răspundeți Pentru comunicare

Stimate Domnule Viceprimar ,

În luna octombrie 2015 a avut loc la sediul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice o întâlnire a reprezentanților AMPOR cu cei ai Organismelor Intermediare, în cadrul căreia s-a discutat posibilitatea încheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalizare până la 31.12.2015) unor acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare.


Proiectul “ Realizarea parcului municipal Ploiesti Vest, a cailor de acces si a rețelilor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiesti Vest” a fost inclus în “Lista cu proiectele cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007- 2013” putând face obiectul unui act adițional de prelungire a duratei acestuia până la data de 30.06.2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor).

Pentru a veni în ajutorul beneficiarilor care doresc prelungirea perioadei de implementare cu finalizarea proiectului din surse proprii și pentru operativitate, va rugăm ca până la data de 09.12.2015 să transmiteți la ADR Sud Muntenia următoarele documente (pe care le anexăm standardizate) pe care va rugăm să le completați cu date specifice proiectului: Memoriu justificativ, Act adițional, Declarație de angajament, Hotărârea Consiliului Local. În situația în care aceste documente nu vor fi transmise la termen, va atenționăm ca ele nu vor putea fi procesate de ADR și MDRAP până la finalul lunii decembrie 2015.

Pentru beneficiarii care nu vor finaliza proiectele până la 31.12.2015 (nu-si finalizeaza activitățile proiectului, nu realizeaza indicatorii proiectului, nu realizeaza obiectivele proiectului) și nu vor încheia acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare în condițiile de mai sus, există riscul major de reziliere a contractelor cu returnarea sumelor virate de MDRAP. Cu stima,


Director adjunct Organism Intermediar POR

Mariana VIȘAN



Șef serviciu monitorizare proiecte POR

George PIPEREA





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4

Ploiești, Prahova, România



Nr. 870/04.12.2015

Aprobat,
Viceprimar cu atribuții de primar
Iulian Liviu TEODORESCU

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind finanțarea proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice – Parc Municipal Ploiești Vest”

Prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli de creștere, Domeniu de intervenție: 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, la data de 28.06.2013 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 2207 pentru proiectul „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice – Parc Municipal Ploiești Vest”, cod SMIS: 32472, având o valoare totală de 76.531.262,54 lei, cu perioada de implementare de 52 luni, termenul de finalizare corespunzător fiind 29.12.2015. Pe parcursul derulării proiectului, din motive independente de voința Beneficiarului, legate în mod direct de acțiunile terților, în cazul de față, operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor, Municipiul Ploiești a întâmpinat dificultăți majore în atribuirea acestui contract, astfel încât au fost înregistrate întârzieri în derularea activității de Construcție și amenajare a Parcului Municipal Ploiești Vest, precum și a altor activități dependente de aceasta. Municipiul Ploiești a demarat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ale OUG 34/2006, începând cu data de 14.09.2011, respectiv în luna 1 de implementare a proiectului, procedura de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor, deschiderea ofertelor făcându-se în data de 27.10.2011.

Având în vedere existența unui litigiu pe rolul Judecătoriei Ploiești, privind reconstituirea unor drepturi de proprietate, al cărui obiect l-a constituit, în urma expertizei tehnice judiciare, o suprafață de teren aflată pe amplasamentul pe care urmau a se desfășura lucrările aferente proiectului, precum și modul în care a evoluat acest proces, Comisia de evaluare a hotărât în conformitate cu prevederile art. 209, alin. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006: anularea procedurii de licitație deschisă. Rezultatul comunicării procedurii a fost contestat de către un ofertant, la CNSC, iar plângerea formulată de acesta la Curtea de Apel Ploiești, împotriva Deciziei CNSC, a

fost respinsa de instanta ca nefondata in data de 14.09.2012. Astfel, procedura a fost anulata.

În urma stingerii litigiului asupra terenului, a revizuirii Proiectului Tehnic și a verificării secțiunilor revizuite din PT, de către OI ADR Sud Muntenia, procedura de atribuire a fost reluata astfel, la data de 05 martie 2013. Deschiderea ofertelor a avut loc in data de 14 august 2013, iar evaluarea acestora a fost efectuata de catre membrii Comisiei de evaluare, in prezenta observatorilor CVAP desemnati, in intervalul august 2013 – februarie 2014. Va aducem la cunostinta faptul ca in cadrul procedurii, au fost depuse un numar de 11 oferte, 10 dintre acestea fiind depuse de asocieri de minim 2 operatori economici, fapt ce a condus la ingreunarea procesului de evaluare a documentelor de calificare.

In aceste conditii, contractul de lucrări a fost semnat in data de 21.08.2014.


In cadrul proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice – Parc Municipal Ploiești Vest” este necesară majorarea contributiei locale cu 328 mii lei, respectiv de la 274 mii lei la 602 mii lei. Aceste modificari au ca scop acoperirea costurilor aferente facturilor care vor fi prezentate spre decontare dupa data de 07 decembrie 2015 si care, conform Instrucțiunii nr. 143/2015 a Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional, vor fi achitate initial din contributia Municipiului Ploiesti si care vor fi transmise spre decontare pana la data de 31.12.2015, urmand ca sumele sa fie rambursate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in cursul anului 2016.

Gradul de realizare a proiectului la 31.12.2015 va fi de 94%.

Valoarea creditelor bugetare finale pe anul 2015 va fi de 56.938,84 mii lei.

Unitatea de implementare a proiectului:

*Milena Perpelea
Madalina Craciun
Carmen Radu
Mihai Mihaila
Georgiana Popa
Mihaela Lucaci*





MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Bd. Republicii nr. 2- 4 Ploiești
Tel: 0244 / 51 66 99 interior 507, Fax: 0244 / 51 66 23



Nr. 867/4.12.2015

Aprobat,
Viceprimar cu atribuții de
Primar
Julian Liviu Teodorescu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli de creștere, Domeniu de intervenție: 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, la data de 28.06.2013 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 2207 pentru proiectul „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest” inclusiv a cailor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest”, cod SMIS: 32472, având o valoare totală de 76.531.262,54 lei, cu perioada de implementare de 52 luni, termenul de finalizare corespunzător fiind 29.12.2015.

Pe parcursul derulării proiectului, din motive independente de voința Beneficiarului, legate în mod direct de acțiunile terților, în cazul de față, operatori economici participanți la procedura de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor, Municipiul Ploiești a întâmpinat dificultăți majore în atribuirea acestui contract, astfel încât au fost înregistrate întârzieri în derularea activității de Construcție și amenajare a Parcului Municipal Ploiești Vest, precum și a altor activități dependente de aceasta.

Municipiul Ploiești a demarat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ale OUG 34/2006, începând cu data de 14.09.2011, respectiv în luna 1 de implementare a proiectului, procedura de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor, deschiderea ofertelor făcându-se în data de 27.10.2011.

Având în vedere existența unui litigiu pe rolul Judecătoriei Ploiești, privind reconstituirea unor drepturi de proprietate, al cărui obiect l-a constituit, în urma expertizei tehnice judiciare, o suprafață de teren aflată pe amplasamentul pe care urmau a se desfășura lucrările aferente proiectului, precum și modul în care a evoluat acest proces, Comisia de evaluare a hotărât în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006: anularea procedurii de licitație deschisă.

Rezultatul comunicării procedurii a fost contestat de către un ofertant, la CNSC, iar plângerea formulată de acesta la Curtea de Apel Ploiești, împotriva Deciziei CNSC, a fost respinsă de instanța ca nefondată în data de 14.09.2012. Astfel, procedura a fost anulată.

În urma stingerii litigiului asupra terenului, a revizuirii Proiectului Tehnic și verificării secțiunilor revizuite din PT, de către OI ADR Sud Muntenia, procedura de atribuire a fost reluată astfel, la data de 05 martie 2013.

Deschiderea ofertelor a avut loc in data de 14 august 2013, iar evaluarea acestora a fost efectuata de catre membrii Comisiei de evaluare, in prezenta observatorilor CVAP desemnati, in intervalul august 2013 - februarie 2014. Va aducem la cunostinta faptul ca in cadrul procedurii, au fost depuse un numar de 11 oferte, 10 dintre acestea fiind depuse de asocieri de minim 2 operatori economici, fapt ce a condus la ingreunarea procesului de evaluare a documentelor de calificare. In aceste conditii, contractul de lucrări a fost semnat in data de 21.08.2014.

Având în vedere faptul că finalizarea lucrărilor de execuție a proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (29.12.2015), vom solicita ADR Sud Muntenia prelungirea termenului de implementare a proiectului și implicit a duratei Contractului de finanțare până la data de 31.05.2016 precum și aprobarea încadrării în cheltuieli neeligibile a sumei de 10.768.251,07 lei, aferentă cheltuielilor legate de proiect în perioada necesară finalizării acestuia, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor prevăzuți prin proiect cât și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Suma menționată mai sus, necesară finalizării proiectului, trebuie să fie suportată integral de către beneficiar, respectiv Municipiul Ploiești, din surse proprii și este corespunzătoare exclusiv activităților ce nu au fost finalizate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor.

Această sumă, pe categorii aferente calendarului de activități ce vor fi derulate în termenul de prelungire solicitat, cuprinde:

- contravaloarea lucrărilor de construcție, precum și a cheltuielilor necesare pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului și pentru organizarea de șantier;
- contravaloarea serviciilor de asistență tehnică;
- contravaloarea serviciilor de dirigenție de șantier;
- contravaloarea serviciilor de publicitate;
- contravaloarea serviciilor de audit.
- alte cheltuieli, menționate în bugetul proiectului la capitolele *Cheltuieli Diverse și Neprevăzute și Alte Cheltuieli Neeligibile*.

Gradul de realizare a proiectului la 31.12.2015 va fi de 94%.


Valoarea creditelor bugetare finale pe anul 2016 va fi de 10.768,26 mii lei.


Având în vedere cele expuse mai sus, propunem spre aprobare introducerea sumei de 10.768.251,07 lei în bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2016, după cum urmează:

- din buget credit CEC 6.368.251,07 lei
- din bugetul local al Municipiului Ploiești 4.400.000.00 lei

Unitatea de implementare a proiectului:


Milena Perpelea
Madalina Craciun
Carmen Radu
Mihai Mihaila
Georgiana Popa
Mihaela Lucaci







7.2	2.amenajare teren	3.050,874,67		351.820,36
7.3	amenajare arbori	7.784,107,75		3.801,710,96
7.4	4.amenaj. Arboi liber. anual/obiectuale	264,414,10		264,414,10
8	06.V.LAC ARTIFICIAL	1,177,846,32		75,100,26
8.1.	1.terazamente	201,853,78		24,761,10
8.2.	2.construcții	211,278,88		51,339,10
8.3.	3.zolașii	663,167,66		
8.4.	4.instalati electrice	91,881,90		
8.5.	5.instalati sanitare	4,683,40		
9	09.V.01.GOSPODARIE DE APA 2 BUC	588,057,40		72,114,19
9.1.	1.fondl medie adanc. 85m	38,886,21		
9.2.	2.cabina subterana put c.cil *est.	24,254,11		
9.3.	3. instalati hidraulice	12,684,93		12,126,92
9.4.	4.montaj dotari si utila put	4,311,36		4,311,36
9.5.	5.montaj electr. Cabina	9,228,80		6,392,47
9.6.	6.ansorim. GA*ret. incinta	91,481,40		9,228,80
9.7.	7. teras. inst. Hidraul. GA	5,873,36		31,417,96
9.8.	8. inst. Hidraul. GA. 2bc	25,987,20		2,086,55
9.9.	9.montaj utilaj tehn. GA	7,343,34		
9.10.	10.camini 1.5x1.5x2+1esp 2bc	33,997,43		
9.11.	11.fund. Platf. Rezervor GA 2bc	48,047,07		
9.12.	12.camini 2x2.4+1esp 2bc	68,805,43		
9.13.	13.utilaje si echipam.	188,175,18		3,702,12
10	10.V.01 REȚELE DE APA	863,424,34		
10.1.	1.terazamente	264,024,68		
10.2.	2.conducie	567,877,87		
10.3.	3.construcții	42,544,16		
10.4.	4. camine ucate si electropompa	18,977,42		
11	11.V.01 STATII EPURARE NBC	1,147,846,85		

14.2.2.	2. curentii siabi	85,164.84	
14.2.3.	1. montaj echip. PSI si suprav video	252.21	
14.2.4.	4. termice	85,963.75	
14.2.5.	5. montaj instalatii termice	903.08	
14.2.6.	6. ventilatie	11,729.02	
14.2.7.	7. montaj instalatii ventilatii	7,781.12	
14.2.8.	8. sanitare	38,771.80	
14.2.9.	9. montaj instalatii sanitare	1,333.50	
14.2.10.	10. montaj utilaj pe termic	17,884.30	
14.2.11.	11. instalatii in punct termic	78,554.18	
14.2.12.	12. utilaje	413,031.37	
14.3.	3. Amenajare incalzire	199,233.09	
14.3.1.	1. retea electrica	30,162.57	
14.3.2.	2. foraje de captare termica	123,070.51	
15	15.10.02 SCENA GRADENE	871,410.76	
15.1	1. Teramente	8,455.01	
15.2	2. Constructii scena-Gradene	313,718.05	
15.3	3. Instalatii electrice	310,095.82	
15.4	4. Dotari specifice	63,477.38	
15.5	5. Retea canal pluvial	37,222.07	
15.6	6. Montaj utilaj canal pluvial	8,315.83	
15.7	7. Arhitectura	164,903.02	
15.8	8. Utilaje si echip. tehnol.	19,222.87	
16	16.10.03 SERA INCHISA	2,206,090.87	
16.1	1. Teramente	5,055.98	
16.2	2. Arhitectura	764,082.21	
16.3	3. Structura	811,635.43	
16.4	4. Instalatii sanitare	8,009.98	





16.5	5. Instalatii termice exterioare	281.102,78			6.241,00
16.6	6. Instalatii termice interioare	87.018,17			4.358,57
16.7	7. Montaj utilaje termice	10.552,50			
16.8	8. Retele stropit sera spatii verzi	3.822,70			
16.9	9. Instalatii electrice	96.920,86			85.572,86
16.10	10. Dotari sera	1.237,99			
16.11	11. Utilaje si echip tehnol	139.892,33			
16.12	12. Dotari, inclus util si echip indep	18.825,94			
17	17.VI.04 GRUPURI SANITARE 9 BUC	1.017.652,04			91.001,50
17.1	1. Terasamente	2.869,89			
17.2	2. Constructii	313.825,39			7.815,88
17.3	3. Instalatii sanitare	76.177,49			48.353,25
17.4	4. Instalatii electrice	92.472,80			22.945,78
17.5	5. Arhitectura	531.906,65			19.506,99
18	18.VI.01 PATINOAR, RING ROLE	2.434.074,83			81.992,91
18.1	1. Terasamente	6.749,52			
18.2	2. Constructii	92.217,21			
18.3	3. Instalatii frigorifice palinca	419.813,75			
18.4	4. Instalatii electrice	103.508,50			16.777,58
18.5	5. Gardene	248.102,06			65.265,93
18.6	6. Montaj instalatii frigorifice	2.229,97			
18.7	7. Fontana artiziana terasamente-constructii	248.405,81			
18.8	8. Fontana artiziana	10.968,09			
18.9	9. Instalatii electrice	654.221,10			
18.10	10. Dotari, inclusiv utilaje si echip indep	662.670,00			
19	19.VIII.01 IMPREJUMIURE PARS	259.229,76			
19.1	1. Terasamente	578,81			
19.2	2. Constructii	258.651,17			



20	20.VIII.02 LOCURI DE ODHRNA	187,985.49		140,358.84
20.1	1.Teramente	1,800.27		
20.2	2.Construcții	186,185.22		140,358.84
21	21.VIII.03 MESE DE SAH	374,206.51		46,059.32
21.1	1.Teramente	1,464.25		
21.2	2.Construcții	322,815.48		38,252.09
21.3	3.Instalații electrice	50,216.82		8,796.63
22	22.VIII.04 MESE PICNIC,CORTINA	138,185.43		87,813.04
21.1	1.Teramente	997.63		
21.2	2.Construcții	145,906.08		
21.3	3.Masa picnic acoperita	114.80		114.80
21.4	Dotari, inclusiv utilaje si echip indep	91,106.34		87,697.44
23	23.VIII.05 LOCURI DE JOACA	368,164.71		314,557.42
23.1	1.Teramente	11,252.32		
23.2	2.Construcții locuri joaca	311,154.70		28,274.45
23.3	3.Instalații electrice	40,907.00		4,565.97
24.4	Dotari, inclusiv utilaje si echip indep	304,700.00		280,700.00
24	24.VIII.06 PISTE ACROBATII ROLE	44,999.49		44,999.49
24.1	1.Construcții	1,117.30		1,117.30
24.2	Dotari, inclusiv utilaje si echip indep	43,882.10		43,882.10
25	25.VIII.07 FOISOR PANFARA	89,755.38		0.00
25.1	1.Teramente	1,376.38		
25.2	2.Construcții foisor panfara	92,377.00		
26	26.VIII.08 FANTANI ARTEZIENE	1,426,597.76		
26.1	1.Teramente	17,648.86		
26.2	2.Construcții fantana circulata	358,923.15		
26.4	4. Instalati centrale	25,188.00		



**COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE**

RAPORT

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre referitor la: *aprobarea prelungirii și a cheltuielilor necesare finalizării proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice – Parc Municipal Ploiesti Vest”, cod SMIS 32472, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbana*

aviz favorabil

7.12. 2015

**PRESEDINTE,
ALEXANDRU PAUL PALAS**

**SECRETAR,
SANDA DRAGULEA**