

MUNICIPIUL PLOIEȘTI
DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii și a cheltuielilor necesare finalizării proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelilor edilitare specifice – Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Întreprinzători”, cod SMIS 39328, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul de interventie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: Poli de crestere

În cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, AP1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Poli de creștere a fost finanțat proiectul „Realizarea Parcului Municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelilor edilitare specifice – Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Întreprinzători”, Contract de finanțare nr. 3747/28.06.2013, cu o valoare totală de 12.057.946,20 lei, valoare totală eligibilă de 8.151.110,21 lei și valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA de 3.906.835,99 lei, având conform actului additional nr.2 o perioada de implementare de 30 de luni și termen de finalizare 28.12.2015, aflat în implementare din data 29.06.2013.

Conform adresei nr.30743/6.11.2015, transmisă de ADR Sud Muntenia, în luna octombrie 2015 a avut loc la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice o întâlnire a reprezentanților AMPOR cu cei ai Organismelor Intermediare, în cadrul căreia s-a discutat posibilitatea încheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalizare până la 31.12.2015) a unor acte aditionale de prelungire a perioadei de implementare.

În cadrul acestei întâlniri s-a punctat foarte clar că finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului) până la data de 30.06.2015, cu precizarea că aceasta dată nu poate fi depășită.

Având în vedere faptul că finalizarea lucrărilor de execuție ale proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (24.12.2015), facem solicitarea de prelungire a termenului de implementare a proiectului și implicit a duratei Contractului de finanțare până la data de 30.06.2016 precum și aprobarea încadrării în cheltuieli neeligibile a sumei de 4.650.000 lei, aferentă cheltuielilor legate de proiect în perioada necesară finalizării acestuia, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor prevăzuți prin proiect cât și în vederea asigurării funcționalității acestuia.



Până la data de 31.12.2015 estimăm că stadiul fizic de execuție a lucrărilor va fi de 50%, rămânând de executat după această dată un procent de 50%.

Menționăm că lucrările de execuție nu se vor finaliza până la data 31.12.2015 din următoarele cauze:


- Un prim motiv al nefinalizării lucrărilor îl reprezintă faptul că s-au înregistrat anumite blocaje determinate de întârzierile la plată. Astfel CP 1 a fost transmisă către ADR Sud Muntenia pe data de 31.10.2014, iar suma a fost virată pentru plată în bugetul local pe 23.01.2015. Această situație a generat goluri în fluxurile de numerar, constructorul înregistrând decalaje cu privire la achitarea facturilor către furnizori. În acest context executantul s-a confruntat cu dificultăți în ceea ce privește aprovizionarea cu materiale și echipamente.
- Un alt motiv al nefinalizării lucrărilor îl reprezintă ritmul lent de execuție a lucrărilor pe perioada de iarnă, începând cu luna noiembrie 2014 până în luna aprilie 2015, societatea executând cu mare dificultate lucrările la obiectivul Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii Intreprinzători, în intervalul 13.11.2014-14.04.2015. Astfel, accesul în șantier s-a făcut cu mare dificultate în anumite zile din cauza condițiilor meteo extrem de nefavorabile, respectiv ploi însemnate cantitativ, lapovita, ninsoare, temperaturi care nu permiteau execuția lucrărilor exterioare care trebuiau realizate în perioada respectivă. SC ICIM SA a prezentat documente emise INMH din care rezultă situația fenomenelor meteorologice nefavorabile pentru perioada respectivă, în Ploiești.
- De asemenea, nefinalizarea lucrărilor a fost determinată și de neconcordanțele constatate între listele de cantități oferite de constructor conform proiectului, față de listele de cantități necesare a fi executate la categoria rețele electrice. În acest sens, proiectantul a întocmit mai multe dispozitii de șantier prin care au fost eliminate toate neconcordanțele sesizate în teren de către executant.

Suma necesară finalizării proiectului devenită neeligibilă, cu o valoare estimată de 4.650.000 lei trebuie să fie suportată integral de către beneficiar, respectiv municipiul Ploiești, din surse proprii și este corespunzătoare exclusiv activităților ce nu au fost finalizate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor.

Plecând de la graficul pe care proiectul îl mai are de parcurs, precum și a faptului că în perioada cuprinsă între 15.12.2015 – 01.03.2016, condițiile meteorologice ar putea împiedica execuția lucrărilor (fiind necesară emiterea unui ordin de sistare a lucrărilor în această perioadă), este necesară adoptarea unui Act Adițional de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului cu 6 luni și 3 zile, dar nu mai târziu de 30.06.2016. În momentul de față, perioada de implementare se finalizează în data 28.12.2015.

Având în vedere adresa nr. 23588/03.12.2015 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin care ni se solicită transmiterea unor documente până la data de 9.12.2015, se impune aprobarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii și a cheltuielilor necesare finalizării proiectului

„Realizarea Parcului Municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailor de acces și a rețelelor edilitare specifice – Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Întreprinzători”, cod SMIS 39328, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul de interventie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: Poli de crestere



Față de cele de mai sus, supunem analizei și aprobării Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii proiectului “Realizarea Parcului Municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice – Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Întreprinzători”, cod SMIS 39328 și a cheltuielilor legate de proiect, necesare finalizării acestuia.

Directia Relatii Internationale
Director Executiv
Milena Perpelea

Directia Tehnic-Investitii
Director Executiv
Madalina Craciun

Vizat,
Directia Economica
Director Executiv
Nicoleta Craciunoiu

07 DEC 2015

Diracția Administratie Publica,
Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte
Director Executiv
Georgiana Popa

Intocmit Unitatea Implementare a Proiectului:

Manager Proiect : Anca Agapie

Asistent manager proiect: Mihaela Oprea

Responsabil Tehnic : Mădălina Mihaela Crăciun

Responsabil Financiar : Mihai Dan Mihăilă

Responsabil Achiziții : Carmen Patricia Radu

Responsabil Juridic : Georgiana Popa

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii și a cheltuielilor necesare finalizării proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice – Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Întreprinzători”, cod SMIS 39328, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul de interventie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: Poli de crestere

În cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, AP1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Poli de creștere a fost finanțat proiectul „Realizarea Parcului Municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice – Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Întreprinzători”, Contract de finanțare nr. 3747/28.06.2013, cu o valoare totală de 12.057.946,20 lei, valoare totală eligibilă de 8.151.110,21 lei și valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA de 3.906.835,99 lei, având conform actului additional nr.2 o perioada de implementare de 30 de luni și termen de finalizare 28.12.2015, aflat în implementare din data 29.06.2013.

Conform adresei nr.30743/6.11.2015, transmisa de ADR Sud Muntenia, in luna octombrie 2015 a avut loc la sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice o intalnire a reprezentantilor AMPOR cu cei ai Organismelor Intermediare, in cadrul careia s-a discutat posibilitatea incheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalizare pana la 31.12.2015) a unor acte aditionale de prelungire a perioadei de implementare.

In cadrul acestei intalniri s-a punctat foarte clar ca finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile in cadrul propiectului) pana la data de 31.07.2015, cu precizarea ca aceasta data nu poate fi depasita.

Având în vedere faptul că finalizarea lucrărilor de execuție ale proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (24.12.2015), facem solicitarea de prelungire a termenului de implementare a proiectului și implicit a duratei Contractului de finanțare până la data de 30.06.2016 (max.30.06.2016) precum și aprobarea încadrării în cheltuieli neeligibile a sumei de 4.650.000 lei, aferentă cheltuielilor legate de proiect în perioada necesară finalizării acestuia, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor prevăzuți prin proiect cât și în vederea asigurării funcționalității acestuia.



Până la data de 31.12.2015 estimăm că stadiul fizic de execuție a lucrărilor va fi de 50%, rămânând de executat după această dată un procent de 50%.

Menționăm că lucrările de execuție nu au fost finalizate până la data 31.12.2015 din următoarele cauze:

- Un prim motiv al nefinalizării lucrărilor îl reprezintă faptul că s-au înregistrat anumite blocaje determinate de întârzierile la plată. Astfel CP 1 a fost transmisă către ADR Sud Muntenia pe data de 31.10.2014, iar suma a fost virată pentru plată în bugetul local pe 23.01.2015. Această situație a generat goluri în fluxurile de numerar, constructorul înregistrând decalaje cu privire la achitarea facturilor către furnizori. În acest context executantul s-a confruntat cu dificultăți în ceea ce privește aprovizionarea cu materiale și echipamente.


- Un alt motiv al nefinalizării lucrărilor îl reprezintă ritmul lent de execuție a lucrărilor pe perioada de iarnă, începând cu luna noiembrie 2014 până în luna aprilie 2015, societatea executând cu mare dificultate lucrările la obiectivul Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii Intreprinzători, în intervalul 13.11.2014-14.04.2015. Astfel, accesul în șantier s-a făcut cu mare dificultate în anumite zile din cauza condițiilor meteo extrem de nefavorabile, respectiv ploi însemnate cantitativ, lapovita, ninsoare, temperaturi care nu permiteau execuția lucrărilor exterioare care trebuiau realizate în perioada respectivă. SC ICIM SA a prezentat documente emise INMH din care rezultă situația fenomenelor meteorologice nefavorabile pentru perioada respectivă, în Ploiești.

- De asemenea, nefinalizarea lucrărilor a fost determinată și de neconcordanțele constatate între listele de cantități oferite de constructor conform proiectului, față de listele de cantități necesare a fi executate la 0 fost eliminate toate neconcordanțele sesizate în teren de către executant.

Suma necesară finalizării proiectului devenită neeligibilă, cu o valoare estimată de 4.650.000 lei trebuie să fie suportată integral de către beneficiar, respectiv municipiul Ploiești, din surse proprii și este corespunzătoare exclusiv activităților ce nu au fost finalizate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor.


Plecând de la graficul pe care proiectul îl mai are de parcurs, precum și a faptului că în perioada cuprinsă între 15.12.2015 – 01.03.2016, condițiile meteorologice ar putea împiedica execuția lucrărilor (fiind necesară emiterea unui ordin de sistare a lucrărilor în această perioadă), este necesară adoptarea unui Act Adițional de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului cu 6 luni și 3 de zile, dar nu mai târziu de 30.06.2016. În momentul de față, perioada de implementare se finalizează în data 28.12.2015.

Față de cele de mai sus, supunem analizei și aprobării Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii Realizarea Parcului Municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice – Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Întreprinzători”, cod SMIS 39328 și a cheltuielilor legate de proiect, necesare finalizării acestuia.



Viceprimar cu atributii de primar
Iulian Liviu TEODORESCU

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI



HOTĂRÂREA NR. 89
privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Băzăvan Iolanda, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dragulea Sanda, Drăgusin Paulica, Dumitru Cristian, Ganea Cristian Mihai, Ionescu Ionuț Cristian, Mateescu Radu Valentin, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel Puiu, Palas Alexandru Paul, Pană George, Petrescu Raul Alexandru, Popa Constantin, Sârbu Simion Gheorghe, Stanciu Marilena, Socoleanu Marcel Radu, Teodorescu Iulian Liviu, Ursu Răzvan Ion, Vîscan Robert Ionuț și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic – Contencios, Contracte prin care se propune preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Ținând cont de adresa nr. 5284/10.03.2015 prin care dl. Iulian Bădescu și-a înaintat demisia din funcția de primar al Municipiului Ploiești, precum și Ordinul Prefectului Județului Prahova nr. 71/13.03.2015;

Având în vedere prevederile art. 61, art. 62, art. 63 și art. 72 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată; art. 17 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, actualizată;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

- Art. 1**
- (1) Desemnează pe domnul viceprimar Teodorescu Iulian Liviu să preia atribuțiile primarului Municipiului Ploiești.
 - (2) Viceprimarul desemnat cu preluarea atribuțiilor primarului va reprezenta Municipiul Ploiești în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum și în justiție.
- Art. 2** Direcția Administrație Publică, Juridic – Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi 13 martie 2015.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
George Pană

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Oana Cristina Iacob



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



MDRAP Nr. 101855/12.11.2015

Autoritatea de Management pentru
Programul Operational Regional

| | | | |
|----------|--|--|--|
| ☉ Către: | Vasile ASANDEI, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est | Fax nr: | 0233/218.072 |
| | Luminița MIHAILOV, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est | | 0339/401.017 |
| | Liviu MUȘAT, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia | | 0242/313.167 |
| | Marilena BOGHEANU, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest | | 0251/412.780 |
| | Sorin MAXIM, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | | 0256/491.981 |
| | Sanda CATANA, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest | | 0264/439.222 |
| | Simion CREȚU, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru | | 0258/818.613 |
| | Dan NICULA, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov | | 021/315.96.65 |
| | Gabriela BOSTANESCU, Director Direcția Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Autoritatea Națională pentru Turism | | 0372/144.001 |
| ☉ De la: | Luiza RADU, Șeful Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional | Data: | |
| ☉ Ref: | Instrucțiunea AMPOR nr. 143 privind modificarea și completarea Instrucțiunii AM POR nr. 134 | Pagini: | 1+5 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Urgent | <input checked="" type="checkbox"/> Spre informare | <input type="checkbox"/> Spre comentarii |
| | | <input type="checkbox"/> Rugăm răspundeți | <input type="checkbox"/> Pentru comunicare |

Stimată doamnă director,
Stimate domnule director,

Vă transmitem anexat Instrucțiunea AMPOR nr. 143 privind modificarea și completarea Instrucțiunii AM POR nr. 134.

Cu stimă,

Luiza RADU,
Șeful Autorității de Management pentru
Programul Operațional Regional



Regio

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

MDRAP Nr. 101855/12.11.2015



Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional Regional

| | | | | |
|----------|--|--|---|--|
| ☉ Către: | Vasile ASANDEI, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est | Fax nr: | 0233/218.072 | |
| | Luminița MIHAILOV, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est | | 0339/401.017 | |
| | Liviu MUȘAT, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia | | 0242/313.167 | |
| | Marilena BOGHEANU, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest | | 0251/412.780 | |
| | Sorin MAXIM, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | | 0256/491.981 | |
| | Sanda CATANA, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest | | 0264/439.222 | |
| | Simion CREȚU, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru | | 0258/818.613 | |
| | Dan NICULA, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov | | 021/315.96.65 | |
| | Gabriela BOSTANESCU, Director Direcția Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Autoritatea Națională pentru Turism | | 0372/144.001 | |
| ☉ De la: | Luiza RADU, Șeful Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional | Data: | | |
| ☉ Ref: | Instrucțiunea AMPOR nr. 143 privind modificarea și completarea Instrucțiunii AM POR nr. 134 | Pagini: | 1+5 | |
| Urgent | <input checked="" type="checkbox"/> Spre informare | <input type="checkbox"/> Spre comentarii | <input type="checkbox"/> Rugăm răspundeți | <input type="checkbox"/> Pentru comunicare |

Stimată doamnă director,
Stimate domnule director,

Vă transmitem anexat Instrucțiunea AMPOR nr. 143 privind modificarea și completarea Instrucțiunii AM POR nr. 134.

Cu stimă,

Luiza RADU,
Șeful Autorității de Management pentru
Programul Operațional Regional

Întocmit,
Luminița ZEZEANU
Director
Direcția Autorizare Program



Regio

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.



**Autoritatea de Management pentru
Programul Operational Regional**

**INSTRUCȚIUNEA NR. 143
privind modificarea și completarea Instrucțiunii AM POR nr. 134,**

În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 – 2013, versiunea consolidată, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),


În temeiul art. 14 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 – 2013 pentru OI din cadrul Autorității Naționale pentru Turism (ANT),

Având în vedere măsurile necesare a fi întreprinse în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2007 -2013,

AMPOR emite prezenta instrucțiune:

Instrucțiunea AM POR nr. 134 se modifica și va avea următorul conținut:

1. Data limită până la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare Cereri de plată este 07.12.2015
2. Data limită pe care Organismele Intermediare îl au la dispoziție pentru transmiterea la AM POR a cererilor de plată este 14.12.2015
3. Cererile de plată/rambursare finale pot fi avizate de OI și autorizate la plată de AM POR chiar și în cazul în care acestea nu au atasat procesul verbal la terminarea lucrărilor și/sau procesul verbal de punere în funcțiune a echipamentelor. Aceste documente vor fi atasate ca documente suport pentru raportul de progres ce va fi transmis de Beneficiar în vederea declarării proiectului ca funcțional, dar nu mai târziu de 30.06.2016 (vezi și prevederile Instrucțiunii AM POR 118).
4. Se menține obligația OI de a efectua vizite pe teren la toate cererile de rambursare ce conțin cheltuieli eligibile, indiferent dacă acestea sunt cereri de rambursare finale sau este ultima cerere de rambursare ce conține cheltuieli eligibile.

- 
5. La ultima cererea de rambursare ce contine cheltuieli eligibile, conform prevederilor art. 31 din HG nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii au obligația transmiterii formularului 9, din care să rezulte sumele primite de la autoritatea de management și cele restituite acesteia, dacă este cazul, în vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale autorității de management și cele ale beneficiarilor.
6. Se modifica Anexa III "Instrucțiuni de prefinanțare și rambursare a cheltuielilor" în sensul că „înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie deja efectuate și plătite de beneficiar. Data plății se considera data debitării contului bancar al Beneficiarului. Se considera eligibile cheltuielile efectuate și plătite de Beneficiar până la data de 31 decembrie 2015”

Restul prevederilor din Instrucțiunea AM POR nr. 134 raman neschimbate.

Luiza RADU,
Șeful Autorității de Management
pentru Programul Operațional Regional





**INSTRUCȚIUNEA NR. 143
privind modificarea și completarea Instrucțiunii AM POR nr. 134,**

În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 – 2013, versiunea consolidată, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),

În temeiul art. 14 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 – 2013 pentru OI din cadrul Autorității Naționale pentru Turism (ANT),

Având în vedere măsurile necesare a fi întreprinse în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2007-2013,

AMPOR emite prezenta instrucțiune:


Instrucțiunea AM POR nr. 134 se modifică și va avea următorul conținut:

1. Data limită până la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare Cereri de plată este 07.12.2015
2. Data limită pe care Organismele Intermediare îl au la dispoziție pentru transmiterea la AM POR a cererilor de plată este 14.12.2015
3. Cererile de plată/rambursare finale pot fi avizate de OI și autorizate la plată de AM POR chiar și în cazul în care acestea nu au atașat procesul verbal la terminarea lucrărilor și/sau procesul verbal de punere în funcțiune a echipamentelor. Aceste documente vor fi atașate ca documente suport pentru raportul de progres ce va fi transmis de Beneficiar în vederea declarării proiectului ca funcțional, dar nu mai târziu de 30.06.2016 (vezi și prevederile Instrucțiunii AM POR 118).
4. Se menține obligația OI de a efectua vizite pe teren la toate cererile de rambursare ce conțin cheltuieli eligibile, indiferent dacă acestea sunt cereri de rambursare finale sau este ultima cerere de rambursare ce conține cheltuieli eligibile.

5. La ultima cererea de rambursare ce contine cheltuieli eligibile, conform prevederilor art. 31 din HG nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii au obligația să transmită formularul nr. 9 din care să rezulte sumele primite de la autoritatea de management și cele restituite acesteia, dacă este cazul, în vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale autorității de management și cele ale beneficiarilor.
6. Se modifica Anexa III "Instrucțiuni de prefinanțare și rambursare a cheltuielilor" în sensul că „înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie deja efectuate și plătite de beneficiar. Data plății se considera data debitării contului bancar al Beneficiarului. Se considera eligibile cheltuielile efectuate și plătite de Beneficiar până la data de 31 decembrie 2015”

Restul prevederilor din Instrucțiunea AM POR nr. 134 raman neschimbate.

Luiza RADU,
Seful Autorității de Management
pentru Programul Operațional Regional





[Handwritten signature]
12/11/2014

Întocmit,
Luminita ZEZEANU
Director
Direcția Autorizare Program

SUD MUNTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională

Sfr. General Constantin Ponițari, nr. 7A, Calarasi, tel: 0242-331-769, fax: 0242-313-167, email: office@adrmuntentia.ro



- Către: UAT Municipiul Ploiesti
Domnului Viceprimar Liviu TEODORESCU
- De la: ADR Sud Muntenia
Directia Organism Intermediar POR
- Ref: Act aditional privind la prelungirea contractului de finantare proiect „Realizarea Parcului municipal Ploiesti inclusiv a cailor de acces si a retelei edilitare specifice -centru de excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori”, cod SMIS 39328 Pagini: 1 + anexe

Urgent Spre informare Spre comentarii Rugăm răspundeți Pentru comunicare

Stimate Domnule Viceprimar ,

In luna octombrie 2015 a avut loc la sediul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice o intalnire a reprezentantilor AMPOR cu cel al Organismelor Intermediare, in cadrul careia s-a discutat posibilitatea incheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalizare pana la 31.12.2015) unor acte aditionale de prelungire a perioadei de implementare.

Proiectul “ Realizarea Parcului municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailor de acces si a retelei edilitare specifice -centru de excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori” a fost inclus in “Lista cu proiectele cu risc de neimplementare in perioada de eligibilitate a POR 2007- 2013” putand face obiectul unui act aditional de prelungire a duratei acestuia pana la data de 30.06.2016, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor si in vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor).

Pentru a veni in ajutorul beneficiarilor care doresc prelungirea perioadei de implementare cu finalizarea proiectului din surse proprii si pentru operativitate, va rugam ca pana la data de 09.12.2015 sa transmiteti la ADR Sud Muntenia urmatoarele documente (pe care le anexam standardizate), pe care va rugam sa le completati cu date specifice proiectului: Memoriu justificativ, Act aditional, Declaratie de angajament, Hotărârea Consiliului Local. In situatia in care aceste documente nu vor fi transmise la termen, va atentionam ca ele nu vor putea fi procesate de ADR si MDRAP pana la finalul lunii decembrie 2015.

Pentru beneficiarii care nu vor finaliza proiectele pana la 31.12.2015 (nu-si finalizeaza activitatile proiectului, nu realizeaza indicatorii proiectului, nu realizeaza obiectivele proiectului) si nu vor incheia acte aditionale de prelungire a perioadei de implementare in conditiile de mai sus, exista riscul major de reziliere a contractelor cu returnarea sumelor virate de MDRAP.
Cu stima,

Director adjunct Organism Intermediar POR
Marilana VIȘAN

Sef serviciu monitorizare proiecte POR
George PIPEREA

buco Agoparu



MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Bd. Republicii nr. 2- 4 Ploiești
Tel: 0244 / 51 66 99 interior 366, Fax: 0244 / 51 66 23



Nr. 866/4.12.2015

Aprobat,
Viceprimar cu atribuții de
Primar
Julian Liviu Teodorescu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli de creștere, Domeniu de intervenție: 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, la data de 28.06.2013 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 3747 pentru proiectul „Realizarea Parcului Municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailor de acces și a rețelei edilitare specifice -Centru de Excelența în Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori”, cod SMIS: 39328, având o valoare totală de 12.057.946,20 lei, cu perioada de implementare de 30 luni, termenul de finalizare corespunzător fiind 28.12.2015.

Având în vedere faptul că finalizarea lucrărilor de execuție a proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (28.12.2015), vom solicita ADR Sud Muntenia prelungirea termenului de implementare a proiectului și implicit a duratei Contractului de finanțare până la data de 30.06.2016 precum și aprobarea încadrării în cheltuieli neeligibile a sumei de 4.650.000 lei, aferentă cheltuielilor legate de proiect în perioada necesară finalizării acestuia, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor prevăzuți prin proiect cât și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Suma menționată mai sus, necesară finalizării proiectului, trebuie să fie suportată integral de către beneficiar, respectiv Municipiul Ploiești, din surse proprii și este corespunzătoare exclusiv activităților ce nu au fost finalizate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor.

Această sumă, pe categorii aferente calendarului de activități ce vor fi derulate în termenul de prelungire solicitat, cuprinde:

- contravaloarea lucrărilor de construcție, precum și a cheltuielilor necesare pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului și pentru organizarea de șantier;
- contravaloarea serviciilor de asistență tehnică;
- contravaloarea serviciilor de dirigenție de șantier;
- contravaloarea serviciilor de publicitate;
- contravaloarea serviciilor de audit.
- alte cheltuieli, menționate în bugetul proiectului la capitolele *Cheltuieli Diverse și Neprevăzute și Alte Cheltuieli Neeligibile*.

Valoarea angajamentelor bugetare finale pe anul 2016 va fi de 4.650 mii lei.
Gradul de realizare la 31.12.2015 este de 50%.



Menționăm că lucrările de execuție nu se vor finaliza până la data 31.12.2015 din următoarele cauze:

- Un prim motiv al nefinalizării lucrărilor îl reprezintă faptul că s-au înregistrat anumite blocaje determinate de întârzierile la plată. Astfel CP 1 a fost transmisă către ADR Sud Muntenia pe data de 31.10.2014, iar suma a fost virată pentru plată în bugetul local pe 23.01.2015. Această situație a generat goluri în fluxurile de numerar, constructorul înregistrând decalaje cu privire la achitarea facturilor către furnizori. În acest context executantul s-a confruntat cu dificultăți în ceea ce privește aprovizionarea cu materiale și echipamente.

- Un alt motiv al nefinalizării lucrărilor îl reprezintă ritmul lent de execuție a lucrărilor pe perioada de iarnă, începând cu luna noiembrie 2014 până în luna aprilie 2015, societatea executând cu mare dificultate lucrările la obiectivul Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii Intreprinzători, în intervalul 13.11.2014-14.04.2015. Astfel, accesul în șantier s-a făcut cu mare dificultate în anumite zile din cauza condițiilor meteo extrem de nefavorabile, respectiv ploi însemnate cantitativ, lapovita, ninsoare, temperaturi care nu permiteau execuția lucrărilor exterioare care trebuiau realizate în perioada respectivă. SC ICIM SA a prezentat documente emise INMH din care rezultă situația fenomenelor meteorologice nefavorabile pentru perioada respectivă, în Ploiești.

- De asemenea, nefinalizarea lucrărilor a fost determinată și de neconcordanțele constatate între listele de cantități oferite de constructor conform proiectului, față de listele de cantități necesare a fi executate la categoria rețele electrice. În acest sens, proiectantul a întocmit mai multe dispozitii de șantier prin care au fost eliminate toate neconcordanțele sesizate în teren de către executant.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem spre aprobare introducerea sumei de 4.650.000 lei în bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2016, după cum urmează:

- din buget credit CEC 3.800.000,00 lei
- din bugetul local al Municipiului Ploiești 850.000,00 lei

Unitatea de implementare a proiectului:

Agapie Anca
Crăciun Mădălina Mihaela
Oprea Mihaela
Popa Georgiana
Radu Carmen
Mihăilă Mihai Dan



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
100066, Bd Republicii nr. 2-4
Ploiești, Prahova, România



Nr. 869/04.12.2015

Aprobat,
VICEPRIMAR CU ATRIBUTII DE PRIMAR,
Iulian Liviu TEODORESCU

NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND FINANTAREA NERAMBURSABILA PENTRU
PROIECTUL CU FINANTARE EXTERNA „REALIZAREA PARCULUI
MUNICIPAL PLOIESTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A
RETELELOR EDILITARE SPECIFICE –CENTRUL DE EXCELENTA IN
AFACERI PENTRU TINERII INTREPRINZATORI”

2015

Prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli de creștere, Domeniu de intervenție: 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, la data de 28.06.2013 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 3747 pentru proiectul „Realizarea Parcului Municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice –Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori”, cod SMIS: 39328, având o valoare totală de 12.057.946,20 lei, cu perioada de implementare de 30 luni, termenul de finalizare corespunzător fiind 28.12.2015.

În cadrul proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice – Centrul de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori” este necesară majorarea contribuției locale cu 502 mii lei, respectiv de la 339,10 mii lei la 841,10 mii lei.

Această modificare are ca scop acoperirea costurilor aferente facturilor care vor fi prezentate spre decontare după data de 20 noiembrie 2015 și care, conform Instrucțiunii nr. 134/2015 a Autorității de Management pentru Programul Operational Regional, vor fi achitate inițial din contribuția Municipiului Ploiesti, urmând ca sumele să fie rambursate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cursul anului 2016.

Valoarea angajamentelor bugetare finale pe anul 2015 va fi de 5.875,94 mii lei.

Gradul de realizare la 31.12.2015 este de 50%.

Menționăm că lucrările de execuție nu se vor finaliza până la data 31.12.2015 din următoarele cauze:

- Un prim motiv al nefinalizării lucrărilor îl reprezintă faptul că s-au înregistrat anumite blocaje determinate de întârzierile la plată. Astfel CP 1 a fost transmisă către ADR Sud Muntenia pe data de 31.10.2014, iar suma a fost virată pentru plată în bugetul local pe 23.01.2015. Această situație a generat goluri în fluxurile de numerar, constructorul înregistrând decalaje cu privire la achitarea facturilor către furnizori. În acest context executantul s-a confruntat cu dificultăți în ceea ce privește aprovizionarea cu materiale și echipamente.
- Un alt motiv al nefinalizării lucrărilor îl reprezintă ritmul lent de execuție a lucrărilor pe perioada de iarnă, începând cu luna noiembrie 2014 până în luna aprilie 2015, societatea executând cu mare dificultate lucrările la obiectivul Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii Intreprinzători, în intervalul 13.11.2014-14.04.2015. Astfel, accesul în șantier s-a făcut cu mare dificultate în anumite zile din cauza condițiilor meteo extrem de nefavorabile, respectiv ploi însemnate cantitativ, lapovită, ninsoare, temperaturi care nu permiteau execuția lucrărilor exterioare care trebuiau realizate în perioada respectivă. SC ICIM SA a prezentat documente emise INMH din care rezultă situația fenomenelor meteorologice nefavorabile pentru perioada respectivă, în Ploiești.
- De asemenea, nefinalizarea lucrărilor a fost determinată și de neconcordanțele constatate între listele de cantități oferite de constructor conform proiectului, față de listele de cantități necesare a fi executate la categoria rețele electrice. În acest sens, proiectantul a întocmit mai multe dispoziții de șantier prin care au fost eliminate toate neconcordanțele sesizate în teren de către executant.

Anca Agapie


Madalina Craciun

Mihaela Oprea

Carmen Radu

Georgiana Popa

Mihai Mihaila



**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**



**COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI
PROGNOZE**

R A P O R T

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre referitor la: **aprobarea
prelungirii și a cheltuielilor necesare finalizării proiectului
„Realizarea Parcului Municipal Ploiesti Vest inclusiv a cailor de acces si
a rețelilor edilitare specifice – Centru de Excelenta in Afaceri pentru
Tinerii Întreprinzători”, cod SMIS 39328, Axa prioritara 1 „Sprijinirea
dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul de
interventie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-
domeniul: Poli de crestere**

aviz favorabil

07.12.2015

**PRESEDINTE,
ALEXANDRU PAUL PALAS**

**SECRETAR,
SANDA DRAGULEA**