



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii și a cheltuielilor necesare finalizării proiectului „Modernizare terenuri de sport la unitățile de învățământ din Municipiul Ploiești”, cod SMIS 53361, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă, la data de 30.10.2014 a fost încheiat contractul de finanțare nr.4805 cu o valoare totală de 3.979.658,28 lei din care:

- valoare totală eligibilă este de 3.740.509,88 lei;
- valoare neeligibilă estimată inclusiv T.V.A aferentă acesteia este de 239.175,40 lei, cu perioadă de implementare de 14 luni și termen de finalizare 30.12.2015, aflat în implementare din data 31.10.2014.

Conform adresei nr.30743/6.11.2015, transmisă de ADR Sud Muntenia, în luna octombrie 2015 a avut loc la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice o întâlnire a reprezentanților AMPOR cu cei ai Organismelor Intermediare, în cadrul careia s-a discutat posibilitatea încheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalizare până la 31.12.2015) a unor acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare. În cadrul acestei întâlniri s-a punctat foarte clar că finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului) până la data de 30.06.2015, cu precizarea ca această dată nu poate fi depășită.

Având în vedere faptul că finalizarea proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (30.12.2015), facem solicitarea de prelungire a termenului de implementare a proiectului și implicit a duratei Contractului de finanțare până la data de 30.06.2016 precum și aprobarea încadrării în cheltuieli neeligibile a sumei de 421.000 lei, aferentă cheltuielilor legate de proiect în perioada necesară finalizării acestuia, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor prevăzuți prin proiect cât și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Contractul de finanțare nr.4805 a fost încheiat ulterior încheierii contractului de execuție lucrări. Pentru execuția lucrărilor, în anul 2013, Municipiul Ploiești a organizat licitația și a încheiat acordul-cadru de lucrări (inclusiv proiectare) nr.20590/04.12.2013, având ca obiect modernizarea unui număr de 12 terenuri de sport din incinta unităților de învățământ cu o durată de 48 de luni.

Astfel, în baza acordului cadru de lucrări nr.20590/04.12.2013 a fost încheiat contractul subsecvent de lucrări (inclusiv proiectare) nr.4789/12.03.2014 având ca obiect serviciul de proiectare pentru cele 12 amplasamente și execuția lucrărilor de modernizare

a terenurilor de sport de la Colegiul Național „Nichita Stănescu” și Colegiul Național „I. L. Caragiale”.

Având în vedere oportunitatea accesării de către UAT Municipiul Ploiești a unor finanțări nerambursabile disponibile în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, a fost încheiat al doilea contract subsecvent, respectiv contractul subsecvent de lucrări nr.11857/30.06.2014, având ca obiect modernizarea celorlalte amplasamente: Colegiul Național „Jean Monnet”, Școala Gimnazială „Radu Stanian”, Școala Gimnazială „George Emil Palade”, Colegiul „Spiru Haret”, Școala Gimnazială „George Cosbuc”, Școala Gimnazială „Toma Caragiu”, Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Școala Gimnazială „Elena Doamna”, Liceul Tehnologic „Sf. Apostol Andrei”, Colegiul Național „Mihai Viteazul”.

Execuția modernizării terenurilor de sport de la Colegiul Național „I. L. Caragiale”, Colegiul Național „Nichita Stănescu”, Colegiul Național „Jean Monnet” a fost demarată înaintea semnării contractului de finanțare, respectiv iunie 2014, finalizate în luna septembrie 2014, iar decontarea realizându-se tocmai în luna mai 2015. Din aceste considerente, executantul lucrărilor a înregistrat goluri în fluxurile de numerar.

Astfel, din cele 12 amplasamente, până la aceasta dată au fost finalizate și recepționate șapte terenuri de sport de la unitățile de învățământ: Colegiul Național „I. L. Caragiale”, Colegiul Național „Nichita Stănescu”, Colegiul Național „Jean Monnet”, Colegiul „Elie Radu”, Școala Gimnazială „George Emil Palade”, Școala Gimnazială „George Cosbuc”, Școala Gimnazială „Toma Caragiu” iar restul amplasamentelor sunt în curs de execuție.

Lucrările de execuție la cele cinci terenuri rămase nu se vor finaliza până la data 31.12.2015, datorită întârzierilor mari de plată, cererea de plată nr.1 transmisă în data de 17.02.2015 a fost decontată pe 13.05.2015, iar cererea de plată nr.2 din data de 15.10.2015 nu a fost decontată nici până în prezent. Aceste întârzieri au generat dificultăți financiare, executantul lucrărilor neputând demara la achiziționarea de echipamente și dotări care sunt importate tocmai din Portugalia.

Inițial acordul-cadru de lucrări (inclusiv proiectare) a fost încheiat pe o durată de 48 de luni cu finanțare de la bugetul local al Municipiului Ploiești. Ținând cont de natura lucrărilor, respectiv intervenții la platforme (asfaltări) pentru cele cinci amplasamente rămase de finalizat, condițiile meteorologice din luna noiembrie (precipitații) a îngreunat execuția acestor tipuri de lucrări, fapt ce a dus la întârzierea finalizării lucrărilor.

Plecând de la graficul pe care proiectul îl mai are de parcurs, este necesară adoptarea unui Act Adițional de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului până la data de 30.06.2016.

Suma necesară finalizării proiectului devenită neeligibilă, cu o valoare estimată de 421.000 lei trebuie să fie suportată integral de către beneficiar, respectiv Municipiul Ploiești, din surse proprii și este corespunzătoare exclusiv activităților ce nu au fost finalizate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor.

Această sumă, pe categorii aferente calendarului de activități ce vor fi derulate în termenul de prelungire solicitat, are următoarea structură: contravaloare lucrări rămase de



executat, contravaloare cheltuieli declarate neeligibile de către ADR Sud Muntenia, cote/taxe legale, contravaloare servicii de publicitate și contravaloare servicii de audit.


Avand in vedere adresa nr.23586/03.12.2015 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională - Sud Muntenia, prin care ni se solicită transmiterea unor documente până la data de 9.12.2015, se impune aprobarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii și a cheltuielilor necesare finalizării proiectului „Modernizare terenuri de sport la unitățile de învățământ din Municipiul Ploiești”, cod SMIS 53361, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă, și a cheltuielilor legate de proiect, necesare finalizării acestuia.

Față de cele de mai sus, supunem analizei și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

Directia Relații Internaționale
Director Executiv,
Milena Perpelea



Directia Tehnic-Investiții
Director Executiv,
Madalina Craciun




VIZAT,

Direcția Economică
Director Executiv,
Nicoleta Crăciunoiu

07 DEC 2015



Direcția Administrație Publică,
Juridic Contencios, Achiziții,
Publice Contracte
Director Executiv,
Georgiana Popa



Intocmit: Unitatea de implementare a proiectului

Craciun Madalina


Farcas Minodora

Nitu Carmen

Popa Georgiana

Mihaila Mihai

Tanase Anamaria



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI



EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii și a cheltuielilor necesare finalizării proiectului „Modernizare terenuri de sport la unitățile de învățământ din Municipiul Ploiești”, cod SMIS 53361, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă**

Prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă, la data de 30.10.2014 a fost încheiat contractul de finanțare nr.4805 cu o valoare totală de valoare totală de 3.979.658,28 lei din care: valoare totală eligibilă este de 3.740.509,88 lei și valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA aferentă acesteia este de 239.175,40 lei, cu perioada de implementare de 14 luni și termen de finalizare 30.12.2015, aflat în implementare din data 31.10.2014.

Conform adresei nr.30743/6.11.2015, transmisă de ADR Sud Muntenia, în luna octombrie 2015 a avut loc la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice o întâlnire a reprezentanților AMPOR cu cei ai Organismelor Intermediare, în cadrul careia s-a discutat posibilitatea încheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalizare până la 31.12.2015) a unor acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare. În cadrul acestei întâlniri s-a punctat foarte clar că finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului) până la data de 30.06.2015, cu precizarea ca această dată nu poate fi depășită.

Având în vedere faptul că finalizarea proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (30.12.2015), facem solicitarea de prelungire a termenului de implementare a proiectului și implicit a duratei Contractului de finanțare până la data de 30.06.2016 precum și aprobarea încadrării în cheltuieli neeligibile a sumei de 421.000 lei, aferentă cheltuielilor legate de proiect în perioada necesară finalizării acestuia, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor prevăzuți prin proiect cât și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Suma necesară finalizării proiectului devenită neeligibilă, cu o valoare estimată de 421.000 lei trebuie să fie suportată integral de către beneficiar, respectiv Municipiul Ploiești, din surse proprii și este corespunzătoare exclusiv activităților ce nu au fost finalizate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor.

Astfel, ținând cont de avizul favorabil al Comisiei nr.1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.

**VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,
Iulian Liviu TEODORESCU**



MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
B-dul Republicii nr. 2
100066 – Ploiești
TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982
FAX: 0244 / 513829



DIRECTIA TEHNIC INVESTITII
Nr. 10331/07.12.2015

A P R O B A T
VICEPRIMAR CU ATRIBUTII
DE PRIMAR,
Iulian Liviu TEODORESCU

NOTA DE FUNDAMENTARE
- Buget 2015 -

BUGET LOCAL

Cap. 65.02. - 56 INVATAMANT

A. Lucrari noi: 1. Proiectare si executie - Modernizare terenuri de sport la unitati de invatamant

Prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 3: Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniu major de intervenție: 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă, la data de 30.10.2014 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 4805 pentru proiectul „Modernizare terenuri de sport la unitățile de învățământ din municipiul Ploiești”, cod SMIS: 53361, având o valoare totală de 3.979.658,28 lei, cu perioada de implementare de 14 luni, termenul de finalizare corespunzător fiind 30.12.2015.

Având în vedere faptul că finalizarea lucrărilor de execuție a proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (30.12.2015), vom solicita ADR Sud Muntenia prelungirea termenului de implementare a proiectului și implicit a duratei Contractului de finanțare până la data de 30.06.2016 precum și aprobarea încadrării în cheltuieli neeligibile a sumei de 420.107,84 lei, aferentă cheltuielilor legate de proiect în perioada necesară finalizării acestuia, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor prevăzuți prin proiect cât și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Suma menționată mai sus, necesară finalizării proiectului, trebuie să fie suportată integral de către beneficiar, respectiv Municipiul Ploiești, din surse proprii și este corespunzătoare exclusiv activităților ce nu au fost finalizate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor.

Această sumă, pe categorii aferente calendarului de activități ce vor fi derulate în termenul de prelungire solicitat, cuprinde:

- contravaloarea lucrărilor de execuție, precum și a cheltuielilor necesare pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului și pentru organizarea de șantier;
- contravaloarea serviciilor de asistență tehnică;

- contravaloarea serviciilor de dirigenție de șantier;
- contravaloarea serviciilor de publicitate;
- contravaloarea serviciilor de audit.
- alte cheltuieli, menționate în bugetul proiectului la capitolele Cheltuieli Diverse și Neprevăzute și Alte Cheltuieli Neeligibile.



Execuția modernizării terenurilor de sport de la Colegiul Național „I. L. Caragiale”, Colegiul Național „Nichita Stanescu”, Colegiul Național „Jean Monnet” a **fost demarată inaintea semnării contractului de finanțare, respectiv iunie 2014, finalizate în luna septembrie 2014, iar decontarea realizandu-se tocmai în luna mai 2015.** Din aceste considerente, executantul lucrarilor a inregistrat goluri în fluxurile de numerar.

Astfel, din cele 12 amplasamente, pana la aceasta data au fost finalizate si receptionate sapte terenuri de sport de la unitatile de invatamant: Colegiul National „I. L. Caragiale”, Colegiul National „Nichita Stanescu”, Colegiul National „Jean Monnet”, Colegiul „Elie Radu”, Școala Gimnaziala „George Emil Palade”, Școala Gimnaziala „George Cosbuc”, Școala Gimnaziala „Toma Caragiu” iar restul amplasamentelor sunt în curs de executie.

Lucrările de execuție la cele cinci terenuri ramase nu se vor finaliza până la data 31.12.2015, datorită intarzierilor mari de plată, cererea de plata nr.1 transmisă în data de 17.02 2015 a fost decontată pe 13.05.2015, iar cererea de plată nr.2 din data de 15.10.2015 nu a fost decontată nici pana în prezent. Aceste intarzieri au generat dificultati financiare, executantul lucrarilor neputand demara la achiziționarea de echipamente și dotări care sunt importate tocmai din Potugalia.

Inițial acordul-cadru de lucrari (inclusiv proiectare) a fost încheiat pe o durată de 48 de luni cu finantare de la bugetul local al Municipiului Ploiesti. Tinând cont de natura lucrărilor, respectiv intervenții la platforme (asfaltari) pentru cele cinci amplasamente ramase de finalizat, conditiile meteorologice din luna noiembrie (precipitații) au ingreunat executia acestor tipuri de lucrări, fapt ce a dus la intarzierea finalizării lucrărilor.

Gradul de realizare a proiectului la 31.12.2015 va fi de 68%.

Valoarea creditelor bugetare finale pe anul 2015 va fi de 3.600 mii lei.

Astfel, pentru proiectul „**Modernizare terenuri de sport la unitati de invatamant**” este necesară majorarea contributiei locale cu 1.585 mii lei, respectiv de la 315 mii lei la 1.900 mii lei.

Aceasta modificare are ca scop acoperirea costurilor aferente facturilor care vor fi prezentate spre decontare dupa data de 07 decembrie 2015 si care, conform Instrucțiunii nr.143/2015 a Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional, vor fi achitate initial din contributia Municipiului Ploiesti, urmand ca sumele sa fie rambursate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in cursul anului 2016.

Craciun Madalina
 Farcas Minodora
 Mihaila Mihai
 Nitu Carmen
 Tanase Anamaria
 Popa Georgiana

[Handwritten signatures and initials over horizontal lines]



MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
B-dul Republicii nr. 2
100066 – Ploiești
TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982
FAX: 0244 / 513829



DIRECTIA TEHNIC INVESTITII
Nr. 10332/07.12.2015

A P R O B A T
VICEPRIMAR CU ATRIBUTII
DE PRIMAR,
Iulian Liviu TEODORESCU

NOTA DE FUNDAMENTARE

Prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 3: Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniu major de intervenție: 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă, la data de 30.10.2014 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 4805 pentru proiectul „Modernizare terenuri de sport la unitățile de învățământ din Municipiul Ploiești”, cod SMIS: 53361, având o valoare totală de 3.979.658,28 lei, cu perioada de implementare de 14 luni, termenul de finalizare corespunzător fiind 30.12.2015.

Având în vedere faptul că finalizarea lucrărilor de execuție a proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (30.12.2015), vom solicita ADR Sud Muntenia prelungirea termenului de implementare a proiectului și implicit a duratei Contractului de finanțare până la data de 30.06.2016 precum și aprobarea încadrării în cheltuieli neeligibile a sumei de 420.107,84 lei, aferentă cheltuielilor legate de proiect în perioada necesară finalizării acestuia, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor prevăzuți prin proiect cât și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Suma menționată mai sus, necesară finalizării proiectului, trebuie să fie suportată integral de către beneficiar, respectiv Municipiul Ploiești, din surse proprii și este corespunzătoare exclusiv activităților ce nu au fost finalizate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor.

Această sumă, pe categorii aferente calendarului de activități ce vor fi derulate în termenul de prelungire solicitat, cuprinde:

- contravaloarea lucrărilor de execuție lucrari, precum și a cheltuielilor necesare pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului și pentru organizarea de șantier;
- contravaloarea serviciilor de asistență tehnică;
- contravaloarea serviciilor de dirigenție de șantier;



- contravaloarea serviciilor de publicitate;
- contravaloarea serviciilor de audit.
- alte cheltuieli, menționate în bugetul proiectului la capitolele Cheltuieli Diverse și Neprevăzute și Alte Cheltuieli Neeligibile.

Execuția modernizării terenurilor de sport de la Colegiul Național „I. L. Caragiale”, Colegiul Național „Nichita Stănescu”, Colegiul Național „Jean Monnet” a **fost demarată înaintea semnării contractului de finanțare, respectiv iunie 2014, finalizate în luna septembrie 2014, iar decontarea realizându-se tocmai în luna mai 2015.** Din aceste considerente, executantul lucrărilor a înregistrat goluri în fluxurile de numerar.

Astfel, din cele 12 amplasamente, până la aceasta dată au fost finalizate și recepționate șapte terenuri de sport de la unitățile de învățământ: Colegiul Național „I. L. Caragiale”, Colegiul Național „Nichita Stănescu”, Colegiul Național „Jean Monnet”, Colegiul „Elie Radu”, Școala Gimnazială „George Emil Palade”, Școala Gimnazială „George Cosbuc”, Școala Gimnazială „Toma Caragiu” iar restul amplasamentelor sunt în curs de execuție.

Lucrările de execuție la cele cinci terenuri rămase nu se vor finaliza până la data 31.12.2015, datorită întârzierilor mari de plată, cererea de plată nr.1 transmisă în data de 17.02.2015 a fost decontată pe 13.05.2015, iar cererea de plată nr.2 din data de 15.10.2015 nu a fost decontată nici până în prezent. Aceste întârzieri au generat dificultăți financiare, executantul lucrărilor neputând demara la achiziționarea de echipamente și dotări care sunt importate tocmai din Portugalia.

Inițial acordul-cadru de lucrări (inclusiv proiectare) a fost încheiat pe o durată de 48 de luni cu finanțare de la bugetul local al Municipiului Ploiești. Ținând cont de natura lucrărilor, respectiv intervenții la platforme (asfaltări) pentru cele cinci amplasamente rămase de finalizat, condițiile meteorologice din luna noiembrie (precipitații) au îngreunat execuția acestor tipuri de lucrări, fapt ce a dus la întârzierea finalizării lucrărilor.

Gradul de realizare a proiectului la 31.12.2015 va fi de 68%.

Valoarea creditelor bugetare finale pe anul 2016 va fi de 421 mii lei.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem spre aprobare introducerea sumei de 421 mii lei în bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2016.

Unitatea de implementare a proiectului:

Madalina Craciun

Minodora Farcaș

Carmen Nițu

Mihai Mihaila

Georgiana Popa

Anamaria Tănase

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**



**COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE**

RAPORT

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre referitor la: *aprobarea prelungirii și a cheltuielilor necesare finalizării proiectului „Modernizare terenuri de sport la unitățile de învățământ din Municipiul Ploiești”, cod SMIS 53361, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă*

aviz favorabil

7.12.2015

**PRESEDINTE,
ALEXANDRU PAUL PALAS**

**SECRETAR,
SANDA DRAGULEA**