



REALIZARE PROGRAM DE INVESTIȚII FOND LUCRĂRI AN 2017

Nr.crt.	Obiective investiții	UM	PROGRAM aprobat HCL 62/31.03.2017		REALIZĂRI 2017	
			Cantit.	Valoare estimată (lei)	Cantit.	Valoare lei
1	Productie apa potabila					
2	Distributie apa potabila si colectare ape uzate					
2.1	Extindere retele apa potabila (inclusiv br aferente)	ml	25	18,500	0	0
2.2	Reinnoire retele apa potabila (inclusiv bransamentele aferente)	ml	5,369	4,622,760	4690ml+214 brans inloc+297 brans report+19 sep th+42 HI	3,654,632
2.3	Reinnoire bransamente apa	buc	200	660,000	116 brans+7 sep th	491,469
2.4	Bransamente noi -separatii apa noi- sociale - PMP	buc	20	76,000	4	1,437
2.5	Punere in conformitate a protectiei contra incendiilor (sistemul de hidranti incendiu)	buc	70	315,000	48	192,683
2.6	Accesorii retea apa potabila /sectorizare /vane	buc	36	364,000	26	189,273
2.7	Extindere retea canalizare (inclusiv racord aferent)	ml	40	40,000	63 ml + 1 racord	77,194
2.8	Reinnoire/ reabilitari retele canalizare (inclusiv racorduri aferente)	ml	1,475	2,620,000	1417 ml+13 racorduri+16 g scurgere	2,003,080
2.9	Guri de scurgere	buc	10	30,000	8	24,071
2.10	Racorduri canalizare sociale noi	buc	5	20,000	0	0
2.11	Accesorii retea canalizare /sectorizare	buc	6	94,000	19	110,675
2.12	Inlocuit racord canalizare	buc	10	32,000	8	45,803
	Total			8,892,260		6,790,317

Director
Ing. Raul PE/RESCU



Director Tehnic
Ing. Vasile IONESCU

[Handwritten signature]

Sef Serviciu Apa Canal
Ing. Gabriela POPESCU

[Handwritten signature]

PROGRAM DE INVESTIȚII FOND LUCRARI AN 2018



Nr.crt.	Obiective investiții	UM	Cantitate	Valoare estimată (lei)
1	Productie apa potabila			
2	Distributie apa potabila si colectare ape uzate			
2.1	Reinoire retele apa potabila (inclusiv bransamentele aferente)	ml	9.535	5.986.000
2.2	Reinnoire bransamente apa	buc	105	372.500
2.3	Punere in conformitate a protectiei contra incendiilor (sistemul de hidranti incendiu)	buc	50	235.000
2.4	Accesorii retea apa potabila /sectorizare/vane	buc		286.000
2.5	Extindere retea canalizare	ml		0
2.6	Reinoire/ reabilitari retele canalizare (inclusiv racorduri aferente)	ml	2.090	2.652.000
2.7	Guri de scurgere	buc	10	30.000
2.8	Racorduri canalizare sociale / noi	buc	15	85.000
2.9	Accesorii retea Canalizare /sectorizare/sisteme de pompare apa uzata	buc		97.500
2.10	Conformitate capace	buc	224	420.000
	Total propuneri Fond Lucrari 2018			10.164.000

Fonduri estimate pentru 2018			7.636.522
Report 2017			2.527.478
TOTAL FOND LUCRARI ESTIMAT DISPONIBIL 2018			10.164.000

Director

Raul PETRESCU



Director Tehnic

Ing. Vasile IONESCU

Sef Serviciu Apa Canal

Ing. Gabriela POPESCU

REALIZARE PROGRAM DE INVESTIȚII FOND PRIORITAR- OBLIGAȚIE CONCESIONAR ÎN ANUL 2017




Nr. crt.	Destinația investițiilor	Natura investiției	UM	Programat conf.HCL 62/31.03.2017		Realizat 2017	
				cantitate	valoare estimată (lei)	cantitate	valoare (lei)
1	Producție	pompe submersibile foraje	buc	5	158,450	6	74,803
		reparații rezervoare	buc	3	243,000		262,176
		sistem de telegestiune și securitate informațională			240,000		229,107
		alimentare de rezervă cu energie electrică	buc	1	200,000		88,309
2	Diverse	sisteme periferice/accesorii			170,000		9,993
		reabilitare clădiri			1,061,000		13,211
		reînnoire parc auto - buldoexcavator	buc	2	612,000	2	467,628
		echipamente laborator	buc	1	67,500	1	131,678
		diverse dotări: mai compactor-1buc; generator de curent 220V-2buc; mașină de sudură cap la cap DN 250-1buc; trepid cu trolu sistem anticădere-2buc; hidrolux-2buc; pompa de ridicare presiune-2buc; motopompă 20mc/h-2buc; motocompresor-2buc; motodebitator TS420-2buc; dispozitiv hidropneumatic de vopsire airless la interior-1buc	buc		223,150		207,532
4	TOTAL Fond Prioritar 2017				2,975,100		1,484,437

Director
Raul PETRESCU



Director Tehnic
Ing. Vasile IONESCU

Sef Serviciu Apa Canal
Ing. Gabriela POPESCU



PROGRAM DE INVESTIȚII FOND PRIORITAR- OBLIGAȚIE CONCESIONAR IN ANUL 2018

Nr. crt.	Destinația investițiilor	Natura investiției	UM	Cant.	Valoare estimată (lei)
1	Producție apa potabila	pompe submersibile foraje	buc	4	156,400
		rezervoare - refacere fatade			162,000
2	Diverse	sisteme periferice si accesorii			170,000
		sisteme de citire la distanta			683,100
		cladiri			1,442,000
3	Utilaje,instalatii,e chipamente, aparatura laborator	reinnoire parc auto			173,080
		echipamente de laborator			207,000
		miniexcavator - 1buc; autoutilitara - 1buc; accesorii buldoexcavator; detectoare cabluri electrice - 4buc; masini sudura electrofuziune - 4buc; masini de gaurit in presiune - 2buc; blindaje aluminiu 2X2 M si 2X3 M -5buc; aparat portabil masurare/inregistrare presiune - 2buc; motopompa 20mc/h - 3buc; motodebitator TS 420 - 3buc; motogenerator iluminat nocturn - 1 buc; camera video manuala-retea canalizare - 1buc; gaz-cromatograf - 1buc; echipamente laborator-cuptor de grafit	buc		447,420
TOTAL Fond Prioritar 2018					3,441,000
Fonduri estimate pentru 2018					1,950,000
Report 2017					1,491,000
TOTAL FOND PRIORITAR ESTIMAT DISPONIBIL 2018					3,441,000

Director

Raul PETRESCU



Director Tehnic

Ing. Vasile IONESCU

Sef Serviciu Apa Canal

Ing. Gabriela POPESCU



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea programului de investitii Fond lucrari si a programului de investitii Fond prioritar obligatie concesionar pentru anul 2018 in cadrul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare

Programul de investitii pentru anul 2018 al operatorului Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Ploiesti – S.C.Apa Nova Ploiesti S.R.L- a fost elaborat si fundamentat in conformitate cu prevederile programului orientativ al investitiilor, stabilit prin Actul Adicional nr.2 la contractul de concesiune aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.25/01.02.2006, in concordanta cu sumele care urmeaza sa se constituie din tarif cu aceasta destinatie, fiind coroborat cu programul de investitii pe anul 2018 al Primariei Municipiului Ploiesti privind modernizarea strazilor si refacerea sistemului rutier.

Ca parte componenta a tarifului aprobat prin Hotararea de Guvern nr.149/2002 (modificata si completata prin Hotararea de Guvern 1643/2006), Fondul de lucrari asigura surse rezultate din facturarea consumului de apa potabila si preluarea apelor uzate la canalizare, fiind utilizat in principal pentru lucrari de reabilitare a retelelor de apă si canalizare, inlocuirea bransamentelor de apa si a racordurilor de canalizare la utilizatori, punerea in conformitate a sistemului de hidranti de incendiu, vane, lucrari de reabilitare pentru productia apei, etc.

Programul de investitii din Fondul prioritar, obligatie concesionar, se incadreaza in prevederile Contractului de Concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Ploiesti, de asemenea si programul de investitii Fond de lucrari, acesta fiind destinat cu prioritate lucrarilor de investitii stabilite de comun acord cu Comitetul de Coordonare al S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L in sedintele din 17.10.2017 si 17.01.2018 .

Fata de cele prezentate, avand in vedere Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti si avizul Comitetului de Coordonare privind activitatea S.C.Apa Nova Ploiesti, propunem aprobarea proiectului de hotarare.

CONSILIERI,

George Sorin Nicolae Botez

Gheorghe Sarbu

Iulian Bolocan


Bogdan Hodorog

Marius Nicolae Mateescu

Stefan Danescu

**REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE**

Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova
Telefon: +4 0244-541071
Fax: +4 0244-513670
E-mail: serviciipublice@rasp.ro
Web: www.rasp.ro

**RAPORT DE SPECIALITATE**

la proiectul de hotarare privind aprobarea programului de investitii Fond lucrari si a programului de investitii Fond prioritar obligatie Concesionar pentru anul 2018 in cadrul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare

In conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare incheiat la 14.06.2000 cu S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L., operatorul trebuie sa prezinte anual Concedentului (Consiliul Local Municipal Ploiesti), programele de investitii cu finantare din fondul de lucrari si Fondul prioritar obligatie Concesionar in vederea aprobarii.

Pornind de la aceste prevederi, in corelare cu necesitatile stabilite de Directia Tehnic Investitii a Municipiului Ploiesti si Comitetul de Coordonare, S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. a intocmit propuneri care se incadreaza in programul orientativ al investitiilor - stabilit prin Actul Adicional nr. 2 la Contractul de Concesiune si vizeaza in principal lucrari de reabilitare a retelelor de apa si de canalizare.

Pentru constituirea surselor aferente lucrarilor necesar a fi executate in 2018, la stabilirea programului de investitii aferent Fondului de lucrari pentru anul 2018, s-a avut in vedere fondul de lucrari disponibil de investit din totalul fondului de lucrari estimat a fi incasat in 2018, la care se adauga reportul din anul 2017.

Programul de investitii din Fondul de lucrari pe anul 2018 a fost prezentat, analizat si avizat in sedintele Comitetului de Coordonare din 17.10.2017 si 17.01.2018.

In anul 2017 a fost aprobat prin HCL nr. 62/31.03.2017, pe baza surselor estimate, un program de investitii in valoare de 8 892 260 lei.

Situatia surselor constituite efectiv, consumul de fonduri si disponibilitatile care se reporteaza la finele anului 2017 se prezinta astfel:

-Fond de lucrari reportat din anul 2016:

1 141 600 lei

-Fond de lucrari incasat in 2017:

8 176 196 lei

-Fond de lucrari disponibil de investit pentru anul 2017:

$1\,141\,600 + 8\,176\,196 = 9\,317\,795$ lei

-Fond de lucrari consumat in 2017:

6 790 317 lei

-Fond de lucrari disponibil care urmeaza sa se reporteze in 2018:

2 527 478 lei

In baza programului de investitii aprobat prin HCL nr. 62/31.03.2017, in cursul 2017 au fost cheltuiti 6 790 317 lei fata de valoarea programata de 8 892 260 lei, programul fiind realizat din punct de vedere valoric in proportie de 76,36% raportat la fondul de lucrari disponibil pentru 2017.

Investitiile finantate din fondul de lucrari realizate in 2017 sunt prezentate in Anexa nr. 1.

Reabilitare retele de apa: S-a realizat reabilitarea a 4 690 ml retele de apa pe urmatoarele strazi: Anul 1907 nr. 27 A-C, Albinei, Al. Odobescu, Al. Vlahuta, Arcasi, Brates, Caliman, Cerna, Colinei, Eufrosin Poteca, Fabricilor, Feroviarilor, Gh. Grigore Cantacuzino, Horia, Iasului, I. H. Radulescu, Lebedei, Maresal Averescu, Popa Farcas, Timotei Cipariu, Tudor Vladimirescu .

Programul de reabilitare a retelelor de apa a fost realizat fizic in procent de 90% si valoric in procent de 79%.

Inlocuire/reportare bransamente apa: Au fost inlocuite 330 bransamente de apa, 26 separatii tehnice si 306 bransamente au fost reportate pe conductele noi.

Bransamente apa noi: Au fost executate cu aprobarea Comitetului de Coordonare 4 buc bransamente apa noi - separatii tehnice pentru alimentarea cu apa a unor imobile apartinand Primariei Municipiului Ploiesti (3 separatii tehnice, 1 inlocuire separate tehnica, finalizare bransament apa realizat 2016).

Extindere retea canalizare: S-a realizat extinderea a 63 ml retea de canalizare pe strada Lebedei.

Reabilitare retele canalizare: S-au reabilitat 1417 ml retea canalizare pe strazile: Alea Cirezarilor Bl. 25-27; Alea Metalurgistilor Bl. 50, 51, 52,53; Alea Strejnic Bl. A11, A12; Alea Prislop Bl 11; Alea Bahluiului Bl 154-162, 143; Catinei Bl. 27, 27B; Carol Davila; Fat-Frumos; Gh. Gr. Cantacuzino Bl 133,150; Intrarea Polux Bl. G12-G13; Mihai Bravu Bl 1-2, 22B; B-dul Republicii Bl 16-208.

Programul de reabilitare a retelei de canalizare a fost realizat fizic in procent de 103% si valoric in procent de 79%.

Inlocuire racorduri canalizare: Au fost inlocuite 21 racorduri de canalizare.

Inlocuire racorduri guri de scurgere: 4 buc.

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa/canalizare a implicat de asemenea inlocuirea a 56 hidranti de incendiu, 10 vane si 18 guri de scurgere si racorduri guri scurgere.

Programul de investitii Fond prioritar obligatie Concesionar in anul 2017 a fost realizat conform Anexei nr. 3

Fondul prioritar a fost realizat in procent de 49,90% fata de valoarea programata.

In valoare de 1 484 438 lei, fondul prioritar a fost consumat astfel: 13,98% din fonduri pentru achizitionarea de materiale, utilaje si echipamente; 0,67 % pentru sisteme periferice/accesorii; 5,04% fonduri pentru sectorul de productie (achizitionare pompe submersibile); 17,66% pentru sectorul de productie (reparatii rezervoare); 31,50% pentru reinnoire parc auto; 8,87% pentru echipamente de laborator; 0,89% pentru reabilitari cladiri .

Au fost achizitionate din fondul prioritar 6 pompe submersibile pentru fronturile de captare NE/NV/Crangul lui Bot, 2 buldoexcavatoare, 1 mai compactator, 1 masina de sudura cap la cap Dn 250, 1 trepied cu troliu si sistem anticadere, 1 gaz-cronometru/spectometru, 2 motocompresoare, 2 generatoare de curent 220V, 2 aparate detectare pierderi-hidrolux, 2 motodebitatoare, 1 ciocan demolator, 1 aparat aer conditionat, 2 ciocane pneumatice, 1 pompa de ridicare presiune, 1 laptop.

Se constata ca programul fond prioritar a fost realizat valoric in proportie de 49,90%.

In conformitate cu prevederile Contractului de concesiune se propun pentru anul 2018 doua programe de investitii, corespunzator fondurilor generate de serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, toate investitiile fiind propuse de Comitetul de Coordonare al S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. in sedintele din 17.10.2017 si 17.01.2018. Anexăm prezentului raport Procesele-Verbale ale şedinţelor Comitetului de Coordonare din datele menţionate.

Programul de investitii din fondul de lucrari 2018: se propune un program de investitii din fondul de lucrari in valoare de 10 164 000, conform Anexei nr. 2, care are la baza urmatoarele surse estimate:

- Fond lucrari reportat din 2017:
2 527 478 lei
- Fond lucrari estimate a fi incasat pentru 2018:
7 636 522 lei
- Fondul de lucrari disponibil pentru investit, constituit pe seama incasarilor estimate pentru anul 2018 si a reportului din anul 2017 este:
 $7\,636\,522 + 2\,527\,478 = 10\,164\,000$ lei

Programul de investitii fond lucrari pe anul 2018 este structurat astfel:

1. Distributie apa potabila si colectare ape uzate :

- Reinnoire retele apa potabila
(inclusiv bransamente aferente).....9.535 ml.....5.986.000 lei
- Bransamente apa.....105 buc.....372.500 lei
- Protectie contra incendiilor
(hidranti de incendiu).....50 buc.....235.000 lei
- Accesorii retea apa potabila/
sectorizare ,vane.....286.000 lei
- Reinnoire/reabilitari retele canalizare
(inclusiv racorduri aferente).....2.090 ml.....2.652.000 lei
- Guri de scurgere.....10 buc.....30.000 lei
- Racorduri canalizare.....15 buc.....85.000 lei
- Accesorii retea canalizare/sectorizare,
sisteme de pompare apa uzata.....97.500 lei
- Conformitate capace.....224 buc.....420.000 lei

FOND LUCRARI necesar 2018 **10.164.000 lei**

FONDURI ESTIMATE pentru 2018 **7.636.522 lei**

Report din 2017

TOTAL FOND LUCRARI estimat ca disponibil in 2018



Programul operatorului este stabilit in corelare cu programul de investitii de modernizare strazi derulat de Primaria Municipiului Ploiesti, necesitand punerea in conformitate a retelelor de apa si canalizare pentru protejarea investitiilor de modernizare si asfaltare strazi, locatiile fiind stabilite in functie de randamentul scazut al retelelor, ca urmare a pierderilor survenite in urma avariilor la conducte vechi din otel corodat sau fonta si intreruperilor in furnizarea apei.

Referitor la investitiile de reabilitare a retelelor de apa, s-a inclus cu prioritate reabilitarea mai multor retele pe urmatoarele strazi, in lungime de 9 535 ml inclusiv reabilitarea a 777 bransamente, dupa cum urmeaza:

- str. Creuzot (intre str. Creuzot nr. 26B si str. Dezrobirii 21) – inelare retea (extindere retea apa) ;

-inlocuire retea apa pe strazile: Ion Maiorescu/ Cvatral Blocuri Carpati; Popa Farcas (tronson Eufrosin Poteca – Tudor Vladimirescu) etapa 2; Cantacuzino (tronson intre str. E Poteca si str. Lobacevki si tronson intre str. Traian si str. Logofat Tautu); Tudor Vladimirescu (tronson Horia – Lobacevski) etapa2; Anul 1907; Creuzot (intre str. Creuzot nr. 26B si str. Dezrobirii 21); Alea Pajurei (intre str. Bobalna si str. Rodica); Nicopole; Traian Vuia; Cornatel; Miciurin; Anul 1848; B-dul Independentei (trotuar: intre str. Miciurin si str. Golesti); Spatari (intre str. Lupeni si str. Buna vestire); Alexandru cel Bun; Alexandru Glinka (intre str. Alexandru Lapusneanu si Al. Glinka nr. 23);Intr. Hortensiei; Poienitei; Vanatori; Bulevardul Bucuresti intre bl. 15A, B, C, D, E, F si P.T. 3 Industriei; Corabiei; Neagoe Basarab; Rozelor; Verii; Alexandru Lapusneanu; Goraslau; Bistrita; Soveja; Baiului; Arhimede; Razoare; Ineu; Petru Musat; Plevnei (cu legatura in Arcasi – Buna Vestire); Moldovei.

In total s-au alocat 5 986 000 lei reprezentand 59 % din valoarea fondului de lucrari pe 2018, pentru reabilitarea a 9 535 ml retea apa.

In vederea inlocuirii unor retele de canalizare care prezinta disfunctionalitati si pentru care au fost necesare mai multe interventii pentru decolmatare pe parcursul ultimului an, sau pe strazi aflate in programul de asfaltare al Primariei, s-au alocat 2 652 000 lei pentru reabilitarea a 2 090 ml.

Strazile incluse in programul de reabilitare retea canalizare sunt:

- inlocuire retea canalizare pe strazile: Alea Bahluiului bl. 154 sc. A si B, 157, 158, 162 (intre str. Marasesti si Alea Silistei) –etapa 2; Republicii Bl. 208 si Bl. 16; Alea Prislop; Carol Davila Bl. B, 118B C, 120D-etapa 1; Carol Davila Bl. B, 118B C, 120D-etapa2; Minerva; Anotimpului; Republicii Bl. 201, Bl. 18; Alea Pajurei; Sublocotenent Erou Moldoveanu Marian Bl. 8; Malu Rosu Bl. 106 sc. A,B,C; B-dul Republicii Bl. 13 B1, B2.

In proiectul de investitii 2018 este prevazuta si inlocuirea a 105 bransamente apa, realizarea a 50 de hidranti de incendiu, 15 racorduri de canalizare, 10 guri de

scurgere in zone inundabile, accesorii retea canalizare/sectorizare, sisteme de pompare apa uzata, conformitate 240 capace.

La capitolul accesorii retea apa /sectorizare, vane a fost alocata suma de 256.000 lei pentru montare contorizare, senzor presiune si automatizare alarmare detectare pierderi cu sistem de gestiune la distanta si inlocuirea a 19 vane.

Nu sunt prevazute investitii finantate din fondul de lucrari in sectorul productie de apa.

Investitiile pe sectoare de activitate au urmatoarea pondere din valoarea totala a fondului de lucrari, estimat la 10 164 000 lei:

- Distributie apa potabila – 67,49% - 6 859 500 lei
- Colectare ape uzate – 32,51% - 3 304 500 lei

Din prezentarea propunerii programului de investitii al operatorului pentru anul 2018 sunt de retinut urmatoarele aspecte importante:

La un program de investitii previzionat de 10 164 000 lei pentru 2018, corespunzator unui fond de lucrari estimat a fi investit de 7 636 522 lei si un report de 2 527 478 lei din 2017, rezulta ca exista resurse pentru realizarea tuturor investitiilor prevazute in programul pe 2018.

Programul de investitii prioritar obligatie concesionar:

Programul prevede angajarea in 2018 a unui volum de lucrari in valoare de 1 989 820 lei, necesar pentru investitii cu finantare din fondurile proprii ale operatorului.

Fondul prioritar vizeaza in principal urmatoarele investitii:

1. Productie apa potabila

- pompe submersibile la Fronturi
de captare NE; NV; Crangul lui Bot..... 4 buc 156.400 lei
- reabilitare exterior rezervoare
la uzina de productie NG (R1+R2).....162.000 lei

2. Diverse

- sisteme periferice si accesorii 170.000 lei
- cladiri 1.442.000 lei
- sisteme de citire la distanta.....683.100 lei

3. Utilaje, instalatii si echipamente

- reinnoire parc auto.....173.080 lei
- utilaje instalatii si echipamente.....447.420 lei
- echipamente de laborator.....207.000 lei

TOTAL FOND PRIORITAR	3.441.000 lei
-----------------------------	----------------------

FONDURI ESTIMATE pentru 2018
Report din 2017 :

1.950.000 lei
1.491.000 lei

TOTAL FONDURI ESTIMATE ca disponibile in 2018

3.441.000 lei

Pe partea de productie, in conformitate cu programul anual de inlocuire a pompelor de la foraje s-a prevazut inlocuirea a 4 pompe submersibile la Fronturi de captare NE; NV; Crangul lui Bot.

Fondurile proprii alocate pentru realizarea de investitii au urmatoarea pondere :

- achizitionare 4 pompe submersibile - 4,55 %; (foraje);
- rezervoare-refacere fatade - 4,71%
- reabilitare cladiri - 41,91 %;
- sisteme periferice/accesorii - 4,94 % ;
- reinnoire parc auto - 5,03%;
- utilaje instalatii si echipamente - 13 %;
- sistem de citire la distanta -19,85 %;
- echipamente de laborator - 6, 02%.

La capitolul Diverse au fost prevazute investitii din fonduri proprii pentru sisteme periferice si accesorii, diverse dotari pentru situatii de urgenta, sisteme de citire la distanta si pentru cladiri str.Ana Ipatescu 6 (demolare arhiva) si demolare corp B din Ana Ipatescu 8, renovare fatada intrare construire rampa acces.

La capitolul utilaje, instalatii si echipamente de laborator s-a prevazut pentru reinnoirea parcului auto achizitionarea unui miniexcavator si unei autoutilitare - laborator, accesorii buldoexcavator, 4 detectoare cabluri electrice, 4 masini sudura electrofuziune, 2 masini de gaurit in presiune, 5 blindaje aluminiu 2X2 M si 2X3 M, 2 aparate portabile masurare/inregistrare presiune, 1 pompa injectie rasini pentru etansare, 3 motopompe 20mc/h, 3 motodebitatoare-TS420, 1 motogenerator – iluminat nocturn, 1 camera termoviziune-instalatii electrice, 1 camera video manuala-retea canalizare, 1 gaz-cromatograf, 1 cuptor grafit-echipamente laborator.

Avand in vedere situatia prezentata, mentionam ca atat fondul de lucrari cat si investitiile finantate din fonduri obligatie concesionar (fonduri prioritare), respecta structura prevazuta in contractul de concesiune, se incadreaza in nivelul sumelor prevazute in Anexa 2 la contract si nu influenteaza cheltuielile bugetului local al municipiului Ploiesti.

Datorita faptului ca propunerea de investitii are o valoare foarte mare este necesara inceperea lucrarilor cat mai urgent, astfel supunem spre aprobare prezentul proiect de hatarare.

DIRECTOR
Raul PETRESCU



DIRECTOR TEHNIC
ing. Vasile IONESCU



SEF SERVICIU APA CANAL
ing. Gabriela POPESCU





RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2018 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. a fost încheiat **contractul de concesiune din data de 14.06.2000** în temeiul căruia s-a transmis concesionarului atât dreptul de exploatare asupra tuturor bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul Ploiești, cât și bunurile aferente acestor sisteme. Totodată, prin art. 7 din contract a fost reglementată procedura de derulare a Programelor de investiții, atât în ceea ce privește investițiile prioritare, cât și cele finanțate din Fondul de Lucrări.

Potrivit art. 7.1.1, lit. b) din contract, părțile au convenit ca “după realizarea programului de investiții prioritare, să se pună de acord asupra eventualelor investiții finanțate de Concesionar, în afara Fondului de Lucrări, în ultimii 10 ani ai Contractului”. De asemenea, concesionarul are obligația de a prezenta o dată pe an concedentului, tabelul privind situația amortizării investițiilor din programul prioritar finanțate de concesionar.

În ceea ce privește Programul de investiții finanțat din Fondul de Lucrări, acesta se aprobă anual de către părțile contractante, existând obligația ca în fiecare an, înainte de 31 octombrie a anului în curs, concesionarul să transmită concedentului programul de investiții multianual actualizat, detaliind programul pe anul următor precum și programul pe următorii 5 ani. În conformitate cu prevederile art. 28 din contract, “lucrările care fac parte din programul prioritar de investiții sunt realizate de Concesionar pe cheltuiala sa, conform programelor anuale convenite de comun acord de Părți”.

În virtutea acestor prevederi legale S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. a transmis către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești propunerea de investiții aferentă anului 2018, prin adresa nr. 1068/14.02.2018. De asemenea, Comitetul de Coordonare, în exercitarea atribuțiilor sale de a urmări modul în care se respectă dispozițiile contractului de concesiune și calitatea serviciului furnizat de către concesionar, constituind interfața de discuție privind investițiile în infrastructura Serviciilor Publice de Apă și Canalizare între părțile contractante, a încheiat procesele-verbale ale ședințelor din datele de 17.10.2017, respectiv 17.01.2018.

Prin proiectul de hotărâre supus spre aprobare Consiliului Local se aduce la cunoștință care sunt lucrările realizate anul anterior, atât în cadrul Programului


finanțat din Fondul de Lucrări, cât și cele realizate din Fondul Prioritar. Totodată, se propune aprobarea Programelor de investiții ce urmează a fi realizate în cursul anului 2018.

Pentru aceste motive, **avizez favorabil** proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2018 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

DIRECTOR EXECUTIV
ANDREEA CRISTEA



29.03.2018



**REGIA AUTONOMA DE SERVICII
PUBLICE PLOIESTI**

Piata Victoriei nr.17, Ploiesti

Ploiesti, 29.03.2018

In atentie: Domnului Director Raul PETRESCU

Referitor: investitii 2018
Referinta ns: DE/ AM/ 35.2018

Domnule Director,

Va transmitem alaturat modificarea propunerii de investitii aferenta anului 2018.


Cu stima,

Alina MIHALACHE

Director Tehnic



SC APA NOVA PLOIESTI SRL



Situatia fondului de lucrari pe anul 2017

Indicator	Valoare (ron)
Report 2016	1,141,599
Fond lucrari incasari 2017	8,176,196
Disponibil pentru investit	9,317,795
Investit 2017	6,790,317
Report 2017	2,527,478

Estimarea fondului de lucrari pe anul 2018


Indicator	Valoare (ron)
Report 2017	2,527,478
Estimare incasari 2018	7,636,522
Disponibil pentru investit	10,164,000
Program investitii 2018	10,164,000
Necesar de fond investitii 2018	0



SC APA NOVA PLOIESTI SRL

Situatia fondului de lucrari pe anul 2017

NR. CRT.	LUNA	FOND LUCRARI FACTURAT 2016		FACTURAT TOTAL	FOND LUCRARI INCASAT	DISPONIBIL DE INVESTIT LEI	CONSUMAT PENTRU INVESTITII
		APA	CANAL				
REPORT 2016							
1	Jan-17	480,460	302,784	783,244	788,323	663,004	
2	Feb-17	435,323	281,557	716,880	806,262	691,561	
3	Mar-17	483,488	310,605	794,093	761,285	634,230	
4	Apr-17	451,749	293,051	744,800	682,175	563,007	
5	May-17	481,941	332,076	814,017	953,828	823,585	
6	Jun-17	480,640	319,426	800,066	787,037	659,026	
7	Jul-17	465,320	307,432	772,752	794,038	670,398	
8	Aug-17	503,774	316,702	820,476	807,962	676,686	
9	Sep-17	474,005	294,227	768,232	796,154	673,237	
10	Oct-17	472,277	306,376	778,653	784,398	659,814	
11	Nov-17	468,369	300,972	769,341	892,148	769,053	
12	Dec-17	453,780	295,713	749,493	812,513	692,594	
	TOTAL	5,651,126	3,660,921	9,312,047	9,666,123	9,317,795	6,790,317
REPORT 2017							
						1,141,599	2,527,478



Estimare Fond Lucrari 2018


Luna	Apa Potabila			Canalizare			Total FL facturat	Total FL incasat	Disponibil pt investitii
	Cantitate MC	Pret Unitar	Valoare FL	Cantitate MC	Pret Unitar	Valoare FL			
Jan-18	686,625	0.53	363,911	1,083,425	0.24	260,022	623,933	790,591	690,762
Feb-18	839,201	0.53	444,776	1,157,534	0.24	277,808	722,585	620,814	505,200
Mar-18	853,678	0.53	452,449	1,203,699	0.24	288,888	741,337	718,972	600,358
Apr-18	868,802	0.53	460,465	1,261,644	0.24	302,795	763,260	737,630	615,509
May-18	913,313	0.53	484,056	1,303,699	0.24	312,888	796,943	759,443	631,933
Jun-18	877,808	0.53	465,238	1,261,644	0.24	302,795	768,033	792,959	670,073
Jul-18	946,263	0.53	501,519	1,203,699	0.24	288,888	790,407	764,193	637,728
Aug-18	950,830	0.53	503,940	1,253,699	0.24	300,888	804,827	786,455	657,682
Sep-18	905,773	0.53	480,059	1,261,644	0.24	302,795	782,854	800,804	675,548
Oct-18	924,556	0.53	490,015	1,253,699	0.24	300,888	790,902	799,250	672,705
Nov-18	873,311	0.53	462,855	1,261,644	0.24	302,795	765,649	786,951	664,447
Dec-18	1,059,841	0.53	561,716	1,493,973	0.24	358,553	920,269	761,821	614,578
Total	10,700,000		5,671,000	15,000,000		3,600,000	9,271,000	9,119,882	7,636,522



INVESTITIILE 2018 - APA NOVA PLOIESTI

Natura investitiilor

Natura investitiilor	cantitate	UM	Fonduri Proprii		Fond de Lucrari	
			lei	lei	lei	lei
Productie apa potabila						
pompe sumersibile foraje	4	buc	156,400			
rezervoare - refacere fatade			162,000			
Distributie apa potabila si colectare ape uzate						
reinoire si retele apa potabila (inclusiv bransamentele aferente)	9,535	ml			5,986,000	
bransamente apa	105	buc			372,500	
protectie contra incendiilor (hidranti de incendiu)	50	buc			235,000	
accesorii retea apa potabila /sectorizare, vane,					286,000	
extindere retele canalizare	45	ml			0	
reinoire/ reabilitari retele canalizare (inclusiv racorduri aferente)	2,090	ml			2,652,000	
guri de scurgere	10	buc			30,000	
racorduri canalizare	15	buc			85,000	
accesorii retea Canalizare /sectorizare, sisteme de pompare apa uzata					97,500	
conformitate capace	224	buc			420,000	
Diverse						
sisteme periferice / acesorii			170,000			
sisteme de citire la distanta			683,100			
utilaje instalatii si echipamente						
reinoire parc auto			173,080			
utilaje, instalatii si echipamente			447,420			
echipamente de laborator			207,000			
Cladiri						
cladiri str.Ana Ipatescu nr.6 demolare si constructie noua			1,442,000			
			3,441,000		10,164,000	
VALOARE fonduri estimate pentru 2018			1,950,000		7,636,522	lei
report 2017			1,491,000		2,527,478	lei
TOTAL fonduri estimate a fi disponibile in 2018			3,441,000		10,164,000	lei
					0	



RACORDURI DE CANALIZARE 2018

Locatie	tip lucrare	Cantitatea prevazuta buc	U M	Sursa de finanțare	Pret unitar lei	Valoare estimata lucrari lei	observatii/ necesitatea investitiei / beneficiile investitii
Ploiesti	inlocuire Racord de Canalizare	10	buc	fond lucrari	5500	55,000	asigurarea conditiilor sanitare si de mediu
Ploiesti	Racord de Canalizare noi	5	buc	fond lucrari	6000	30,000	solicitari ale PMP/ RASP privind asigurarea evacuarii apelor uzate menajere de la imobile aflate in patrimoniul PMP, cazuri sociale, etc
		15	buc			85,000 lei	

GURI DE SCURGERE - 2018

Locatie	Tip lucrare	Cantitate	U.M.	Pret unitar lei	Sursa de finanțare	Valoarea estimata a lucrarilor lei	observatii/ necesitatea investitiei/ beneficiile investitii
Ploiesti	gura de scurgere	10	buc	3000	fond lucrari	30000	Rezolvarea preluarii apelor pluviale in anumite zone inundabile
		10	buc			30000 lei	



BRANSAMENTE DE APA - 2018

Locatie	tip lucrare	Cantitatea prevazuta buc	U M	Sursa de finanțare	Pret unitar lei	Valoare estimata lucrari lei	observatii/ necesitatea investitiei / beneficiile investitiei
Ploiesti	reinoire bransamente apa	100	buc	fond lucrari	3500	350,000	protejarea investitiilor PMP; eliminarea pierderilor de apa detectate, inlocuirea bransamentelor din Plumb
Ploiesti	bransamente apa noi	5	buc	fond lucrari	4500	22,500	in baza unei proceduri de aprobare a bransamentelor noi pentru cazuri sociale , imobile ale municipalitatii, etc
		105	buc				372,500 lei

HIDRANTI DE INCENDIU - 2018

Locatie	tip lucrare	Cantitatea	U M	Sursa de finanțare	Pret unitar lei	Valoare estimata lucrari lei	observatii/ necesitatea investitiei / beneficiile investitiei
Ploiesti	sisteme de protectie contra incendiilor - hidranti de incendiu	50	buc	fond lucrari	4700	235,000	asigurarea functionarii sistemului de protectie contra incendiilor
		50	buc				235,000 lei



Prioritate	Denumire stradă	sectorizare	Tip lucrare extindere / inlocuire	Cant. Conduct a ml	U.M.	DN mm	Nr.BA de reabilitat buc	Sursa de finantare	valoare	observatii
1	Ion Maiorescu / Cvatral Blocuri Carpati	Centru	inlocuire retea apa	660	ml	160/110	25	fond lucrari	390,000	report 2017
1	Popa Farcas (tronson Eufrosin Poteca - Tudor Vladimirescu) etapa 2	Cantauzino	inlocuire retea apa	340	ml	110	30	fond lucrari	250,000	continuare etapa 1 din 2017
1	Cantauczino (tronson intre str.E.Poteca si str.Lobacevski si tronson intre str.Traian si str.Logofat Tautu)	Cantauczino	inlocuire retea apa	450	ml	110	20	fond lucrari	260,000	HCL 31/2018 Buget PMP_Program Reparatii Curente si continuare etapa 1 din 2017
1	Tudor Vladimirescu (tronson Horia - Lobacevski) etapa 2	Cantauczino	inlocuire retea apa	600	ml	160	95	fond lucrari	620,000	continuare etapa 1 din 2017
1	Anul 1907	Rudului	inlocuire retea apa	480	ml	160	62	fond lucrari	350,000	HCL 31/2018 Buget PMP_Program Reparatii Curente
1	Creuzot (intre str Creuzot nr 26B si str.Dezrobirii 21)	Rudului	inlocuire retea apa	90	ml	50	0	fond lucrari	75,000	inlocuire retea / asigurare debit
1	Aleea Pajurei (intre str. Bobalna si str Rodica)	Rudului	inlocuire retea apa	150	ml	110	4	fond lucrari	130,000	Se executa impreuna cu releaua de canalizare
1	Nicopole	Traian	inlocuire retea apa	755	ml	110	100	fond lucrari	580,000	continuare lucrari cartier Traian
1	Mihal Eminescu (tronson Ana Ipatescu - Traian Vuia)	Bobalna	inlocuire retea apa	375	ml	110	10		0	refuz Municipalitate; motivatie: stare foarte buna a drumului.
1	Traian Vuia	Bobalna	inlocuire retea apa	245	ml	200	20	fond lucrari	200,000	HCL 31/2018 Buget PMP _1.00 mii lei /modernizare drum
1	Moldovei	Centru / Transilvaniei	inlocuire retea apa	60	ml	110	4	fond lucrari	40,000	HCL 31/2018 Buget PMP _1.00 mii lei /modernizare drum
1	Miciurin	Ghe. Lazar	inlocuire retea apa	200	ml	110	10	fond lucrari	130,000	HCL 31/2018 Buget PMP _1.00 mii lei /modernizare drum
1	Anul 1848	Ghe. Lazar	inlocuire retea apa	240	ml	110	20	fond lucrari	160,000	HCL 31/2018 Buget PMP _1.00 mii lei /modernizare drum
1	Bdul Independentei (trotuar: intre str Miciurin si str. Golesti)	Centru	inlocuire retea apa	160	ML	110	6	fond lucrari	100,000	amplasare in trotuar
1	Spatari (intre str Lupeni si str. Buna Vestire)	Buna Vestire	inlocuire retea apa	360	ml	160	38	fond lucrari	240,000	HCL 31/2018 Buget PMP _1.00 mii lei /modernizare strazi cartier Buna Vestire
1	Vanatori	Buna Vestire	inlocuire retea apa	90	ml	100	9	fond lucrari	60,000	HCL 31/2018 Buget PMP _1.00 mii lei /modernizare strazi cartier Buna Vestire
1	Petru Museat	Buna Vestire	inlocuire retea apa	80	ml	110	10	fond lucrari	50,000	HCL 31/2018 Buget PMP _1.00 mii lei /modernizare strazi cartier Buna Vestire
1	Plevnei (cu legatura in Arcasi - Buna Vestire)	Buna Vestire	inlocuire retea apa	100	ml	110	8	fond lucrari	60,000	HCL 31/2018 Buget PMP _1.00 mii lei /modernizare strazi cartier Buna Vestire
1	Soveja	Buna Vestire	inlocuire retea apa	240	ml	110	20	fond lucrari	150,000	HCL 31/2018 Buget PMP _1.00 mii lei /modernizare strazi cartier Buna Vestire
1	Alexandru oel Bun	Buna Vestire	inlocuire retea apa	275	ml	110	42	fond lucrari	190,000	HCL 31/2018 Buget PMP _1.00 mii lei /modernizare strazi cartier Buna Vestire
1	Alexandru Glinka (intre str Alexandru Lapusneanu si Al. Glinka nr 23)	Muzicanti	inlocuire retea apa	275	ml	110	18	fond lucrari	170,000	HCL 31/2018 Buget PMP _1.00 mii lei /modernizare strazi cartier Buna Vestire
1	intrarea Hortensiei	Albert	inlocuire cu redimensionare retea apa	115	ml	75	10	fond lucrari	90,000	suplimentare debit apa (existenta Ploteaza)



1	Poienitei	Transilvaniei	inlocuire retea apa	435	ml	160	41	fond lucrari	270,000	suplimentare debit apa cartier B-dul Bucuresti
1	Bulevardul Bucuresti intre bl. 15 A, B, C, D, E, F si P.T. 3 Industriei	Bariera Bucuresti	inlocuire retea apa	330	ml	200	0	fond lucrari	220,000	
1	Corabiei	Motoi	inlocuire retea apa	90	ml	110	9	fond lucrari	65,000	avarii
1	Comatel	Mihai Bravu	inlocuire retea apa	330	ml	350	0	fond lucrari	300,000	avarii martie 2018 / asigurare alimentare cartier Mihai Bravu / amplasare in trotuar
1	Neagole Basarab	Centru / Transilvaniei	inlocuire retea apa	400	ml	150	36	fond lucrari	280,000	stare drum: foarte afectat
1	Rozelor	Centru / Transilvaniei	inlocuire retea apa	65	ml	75	4	fond lucrari	40,000	
1	Verii	cantacuzino / Traian	inlocuire retea apa	100	ml	110	6	fond lucrari	60,000	contract canalizare PMP / minuta oct 2017
1	Alexandru Lapusneanu	Democratiei	inlocuire retea apa	350	ml	160/110	32		0	modernizare drum cf minuta oct 2017 - NU figureaza in HCL 31/2018 - buget PMP
1	Gorasiei	Rudului	inlocuire retea apa	175	ml	110	12		0	modernizare drum cf minuta oct 2017 - NU figureaza in HCL 31/2018 - buget PMP
1	Bistrita	Lupeni	inlocuire retea apa	110	ml	110	14		0	modernizare drum cf minuta oct 2017 - NU figureaza in HCL 31/2018 - buget PMP
1	Baiului	Eroilor	inlocuire retea apa	140	ml	110	14	fond lucrari	86,000	HCL 31/2018 Buget PMP_Program Reparatii Curente
1	Arhimede	Eroilor	inlocuire retea apa	230	ml	110	14	fond lucrari	120,000	HCL 31/2018 Buget PMP_Program Reparatii Curente
1	Razoare	Eroilor	inlocuire retea apa	315	ml	110	24	fond lucrari	170,000	HCL 31/2018 Buget PMP_Program Reparatii Curente
1	Ineu	Eroilor	inlocuire retea apa	125	ml	110	10	fond lucrari	80,000	HCL 31/2018 Buget PMP_Program Reparatii Curente

Nota: pentru strazile marcate in culoare galben, figurand in programul primariei pentru modernizari strazi / program reparatii curente - refacerea de carosabil s-a prevazut numai pe zona afectata

1	reabilitare/inlocuire retea apa	9,535	ml	777	buc	5,986,000
---	---------------------------------	-------	----	-----	-----	-----------



RETELE DE CANALIZARE 2018

Prioritate	Denumire stradă	Locatie	Cantitate prevazuta buc	U.M.	DN mm	RC buc	ml	Sursa de finanțare	Valoare estimata lucrari lei	observatii
0	Rodica (asociatie Traian Vuia Nr.1)	Mihai Eminescu	45	ml	250	1		fond lucrari	0	refuz Municipalitate; motivatie: stare foarte buna a drumului.
1	Aleea Bahiuului, BL. 154 sc A si B, 157, 158, 162 (intre str. Marasesti si Aleea Silistei) - etapa2	Vest 2	125	ml	315/400	0		fond lucrari	160,000	continuare etapa 1 din 2017
1	republicii bl. 208 si bl. 16	Republicii	110	ml	315	0		fond lucrari	150,000	report 2017 (nu s-a obtinut Aut. Construire - regim proprietati) - in parcare
1	aleea Prislop	Vest 2	50	ml	315	0		fond lucrari	60,000	report 2017
1	Carol Davila bl. B, 118 B C, 120 D, - etapa 1	Enachita Vacarescu	70	ml	315	0		fond lucrari	150,000	report 2017
1	Carol Davila bl. B, 118 B C, 120 D, - etapa 2	Enachita Vacarescu	110	ml	200/315	9		fond lucrari	175,000	reparat 2017
1	Minerva	vest1	630	ml	250/315/400	9		fond lucrari	682,000	degradare avansata tubulatura beton, suprare majora 2017. iluminat public amplasat pe traseu canalizare. Deserveste cele 3 scoli de pe str Minerva. Se va reamplasa pe trotuar / grina
1	Anotimpului	vest 1	335	ml	200/315/400	19		fond lucrari	400,000	degradare avansata tubulatura beton, nu mai permite intrare / cu jet subpresiune (surpare tubulatura)
1	Aleea Pajurei	Mihai Eminescu	180	ml	200/315			fond lucrari	250,000	degradare avansata tubulatura beton, supari multiple canalizare. Tei pe amplasamentul canalizarii. Se va reamplasa din spatiu verde in carosabil.
1	Sublocotenent Erou Moldoveanu Marian bl. 8	Vest 1	120	ml	250			fond lucrari	145,000	degradare avansata tubulatura beton, nu mai permite intrare / cu jet subpresiune (surpare tubulatura), amplasare in spatiu verde blocuri
1	Malu Rosu bl. 106 sc. A, B, C	Enachita Vacarescu	150	ml	315			fond lucrari	190,000	degradare avansata tubulatura beton, amplasare in spatiu verde blocuri si zona de paveli
1	Republicii bl. 201, bl. 18	Republicii	80	ml	250/315	0		fond lucrari	100,000	anulare tronson cu probleme de functionare ce subtraverseaza bloc 17A, cu redimensionare tronson 25 ml str. Pichetului
1	b-dul Republicii bl 13 B1,B2	Republicii	130		315			fond lucrari	190,000	45 ml prin camasaure
0	total extinderi			45	ml	1		buc	0	lei
1	total reabilitari prioritate 1			2,090	ml	37		buc	2,652,000*	lei



9/13

PRODUCȚIE APA POTABILĂ - 2018

Denumire INVESTITIE	Locatie	tip lucrare	Cant. Buc	Sursa de finanțare	Valoare estimată lucrări lei	observatii/ necesitatea investiției / beneficiile investiției
pompe sumersibile	Fronturi de captare NE; NV; Crangul lui Bot	pompe sumersibile	4	fonduri proprii	156,400	program anual de înlocuire a pompelor de la foraje
reabilitare exterior rezervoare R1 si R2	UP Nord Gageni	reabilitare exterior rezervoare 5000MC	2	fonduri proprii	162,000	intretinere rezervoare
Total - fondurii proprii					318,400	lei



ACCESORII REȚEA APA POTABILĂ - vane, sectorizare - 2018

cartier / zona	Denumire	DN	Scurta descriere a caracteristicilor lucrării	Cant.	U.M.	Sursa de finanțare	Valoare estimată unitară lei	Valoare totală estimată lei	observatii/ necesitatea investiției / beneficiile investiții
ploiesti	vane	100 / 250	montat vana	15	buc	fond lucrari	4,000	60,000	modernizarea sistemului de alimentare cu apa
ploiesti	retea	300	montat vana/ Crangul lui Bot / 23 August	2	buc	fond lucrari	10,000	20,000	modernizarea sistemului de alimentare cu apa
ploiesti	vana	500	montat vana / fir 1 Crang - R1 / SP 23 August	2	buc	fond lucrari	15,000	30,000	modernizarea sistemului de alimentare cu apa
ploiesti	vana	600	montat vana / SP 23 August	1	buc	fond lucrari	18,000	18,000	modernizarea sistemului de alimentare cu apa
ploiesti	vana	400	montat vana / SV	2	buc	fond lucrari	15,000	30,000	modernizarea sistemului de alimentare cu apa
ploiesti	puncte de sectorizare - AP		montare contorizare si / sau stabilizator presiune si automatizare alarmare detectare pierderi cu sistem de monitorizare la distanta	4	buc	fond lucrari	22000	88,000	modernizarea sistemului de alimentare cu apa
ploiesti	puncte de monitorizare presiune - AP		montare senzor presiune si automatizare alarmare detectare pierderi cu sistem de gestiune la distanta	5	buc	fond lucrari	8000	40,000	modernizarea sistemului de alimentare cu apa
ploiesti	sisteme de citire la distanta		montare sisteme de citire la distanta, cititoare , soft	2600	buc	fonduri proprii	207	683,100	modernizarea sistemului de alimentare cu apa

total VANE 19 fond de lucrari 158,000 lei
 total sectorizare 9 fond de lucrari 128,000 lei
TOTAL FOND DE LUCRARI 286,000 lei
 sisteme de citire la distanta - asociatii de proprietari 2,600 fonduri proprii 683,100 lei

ACCESORII REȚEA CANALIZARE - sectorizare si sisteme de pompare apa uzata , conformitate camine- 2018

Denumire cartier	Denumire stradă	DN	Scurta descriere a caracteristicilor lucrării	Cant.	U.M.	Sursa de finanțare	Valoare estimată unitară lei	Valoare totală estimată lei	observatii/ necesitatea investiției / beneficiile investiții
ploiesti	SP - apa uzata	-	inlocuire grup pompare	1	buc	fond lucrari	13500	13500	modernizarea sistemului de colectare apa uzata
monitorizare retea canalizare	colector 1 si colector 2	-	montare senzori nivel si automatizare, alarmare detectare debite pluviometrice maximele, sistem de gestiune la distanta	6	puncte de sectorizare - AU	fond lucrari	14000	84000	monitorizarea nivel in retea canalizare
punere in conformitate capace canalizare	zona Vest - etapa 1		aducere conforma la cota / inlocuire dala cu rama si capa canalizare	224	buc	fond lucrari	1875	420000	rezolvarea neconformitatilor de executie din cadrul investitiilor de asfaltare ale municipalitatii

accesorii - sisteme de pompare apa uzata
 sectorizare retea canalizare
 conformitate capace

13,500 lei
 84,000 lei
 420,000 lei



11/13

UTILAJE, INSTALATII, ECHIPAMENTE - 2018

prioritate	Denumire	Locatie/ Serviciu	Scurta descriere a caracteristicilor lucrării / investiției	Cant.	U.M.	Sursa de finanțare	Valoare estimata lei	observatii/ necesitatea investiției / beneficiile investiții
1	parc auto	parc auto	minexcavator	1	buc	fonduri proprii	128,080	parc auto
1	parc auto	parc auto	autoutilitara - laborator	1	buc	fonduri proprii	45,000	parc auto
1	utilaje, instalatii, echip	NE/SLNR	placa compactor - accesorii Boldoexcavator	2	buc	fonduri proprii	46,000	utilaje, instalatii, echip
1	utilaje, instalatii, echip	SSV/SC/SNE/SLNR	detectoare cabluri electrice	4	buc	fonduri proprii	45,000	utilaje, instalatii, echip
1	utilaje, instalatii, echip	proiectare	nivela laser cu autocolare	1	buc	fonduri proprii	5,520	utilaje, instalatii, echip
1	utilaje, instalatii, echip	SLNR/SC/SSV/NE	masina sudra electrofuziune	4	buc	fonduri proprii	18,400	utilaje, instalatii, echip
1	echipamente de securitate si protectia muncii	SLNR	TREPIED cu troliu si sistem anticadere	1	buc	fonduri proprii	13,800	dotari pentru lucru in siguranta
1	utilaje, instalatii, echip	SSV	masina gaurit in presiune pt diametre mari	1	buc	fonduri proprii	87,500	utilaje, instalatii, echip
1	utilaje, instalatii, echip	SLNR	masina gaurit in presiune pt diametre mici	1	buc	fonduri proprii	18,400	dotari pentru lucru in siguranta
1	utilaje, instalatii, echip	SSC/SLNR/	blindaje aluminiu 2X2 M	2	buc	fonduri proprii	34,000	dotari pentru lucru in siguranta
1	utilaje, instalatii, echip	SNE/SSV	blindaje aluminiu 2X3M	2	buc	fonduri proprii	70,000	dotari pentru lucru in siguranta
1	utilaje, instalatii, echip	SSV	blindaje aluminiu 3X3M	1	buc	fonduri proprii	53,000	dotari pentru lucru in siguranta
1	utilaje, instalatii, echip	productie	aparat portabil masurare/inregistrare presiune	2	buc	fonduri proprii	10,800	utilaje, instalatii, echip
1	utilaje, instalatii, echip	SSV	pompa injectie rasini pentru etansare	1	buc	fonduri proprii	5,500	utilaje, instalatii, echip
1	utilaje, instalatii, echip	SLNR/SNE/SC	motopompa 20 mc/h	3	buc	fonduri proprii	10,500	utilaje, instalatii, echip
1	utilaje, instalatii, echip	SC/NE/SLNR	motodebitator - TS420	3	buc	fonduri proprii	10,500	utilaje, instalatii, echip
1	utilaje, instalatii, echip	SC/NE/SLNR	Motogenerator - iluminat nocturn	1	buc	fonduri proprii	3,500	utilaje, instalatii, echip
1	utilaje, instalatii, echip	productie	camera termoviziune - instalatii electrice	1	buc	fonduri proprii	25,000	utilaje, instalatii, echip
1	utilaje, instalatii, echip	SV	camera video - manuala - retea canalizare	1	buc	fonduri proprii	10,000	utilaje, instalatii, echip
1	utilaje, instalatii, echip	laborator	gaz - cromatograf	1	buc	fonduri proprii	138,000	utilaje, instalatii, echip
1	utilaje, instalatii, echip	lab	echipamente laborator cuptor de grafit	1	buc	fonduri proprii	69,000	monitizarea calitatii apei potabile
Total							827,500	lei

parc auto
173,080 lei
diverse dotari
447,420 lei
dotari laborator
207,000 lei



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten number '12/15' in blue ink.



DIVERSE - 2018

Denumire tip investitie	Locatie/ Serviciu	Scurta descriere a caracteristicilor lucrării	Cant. Buc	Sursa de finanțare	Valoare estimata lucrari lei
software	IT	Licente si echipamente IT		Fonduri proprii	150,000
software	IT	licenta modelare hidraulica	1	Fonduri proprii	10,000
dotari	serv Privat pt Sit. de Urgenta	Dotari pentru situatii de urgenta	1	Fonduri proprii	10,000
cladire	ANP	Renovare fatada intrare si construire rampa acces - str. Bobalna nr. 10,		Fonduri proprii	100,000
cladire	ANP	Cladiri str.Ana Ipatescu 6 (demolare arhiva) si demolare corp B din Ana Ipatescu 8		Fonduri proprii	342,000
cladire	ANP	cladiri str.Ana Ipatescu nr.6 constructie noua	1	Fonduri proprii	1,000,000

total sisteme periferice si accesorii, dotari ISU 170,000

total cladiri 1,442,000

total 1,612,000 lei



PROCES-VERBAL AL SEDINȚEI COMITETULUI DE COORDONARE
din data de 17.10.2017



Participanti:

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti: Dl. Sorin George Botez, Dl. Simion Gheorghe Sîrbu, Dl. Iulian Bolocan, Dl. Marius Nicolae Mateescu, Dl. Bogdan Hodorog, Dl. Stefan Danescu

Apa Nova Ploiesti: Dna. Anca Ionascu, Dna. Constanta Grigore, Dna. Alina Mihalache, Dl. Bogdan Trimbitasu, Dl. Nicolae Cernat, dl. Iulian Motoc

Invitati: Dna. Madalina Craciun – Director Adjunct Directia Tehnic Investitii
Dna. Gabriela Popescu – Sef Serviciu Apă-Canal R.A.S.P. Ploiesti

Secretar: Miruna Moise

Sedinta a fost condusă de doamna Anca Ionascu din partea Apa Nova Ploiesti.

Ordinea de zi:

1. Validarea procesului-verbal al reuniunii Comitetului de Coordonare din 13.09.2017;
2. Prezentarea situatiei ridicarilor neconforme la cota a accesoriilor rețelilor publice;
3. Prezentarea stadiului de realizare a programului de investitii Apa Nova Ploiesti in perioada ianuarie – septembrie 2017;
4. Prezentarea propunerii de program de investitii al Apa Nova Ploiesti pe anul 2018;
5. Diverse.

Anterior inceperii dezbaterii subiectelor aflate pe ordinea de zi a sedintei, dna. Anca Ionascu solicita un punct de vedere consilierilor locali membrii in Comitetul de Coordonare cu privire la situatia Protocolului privind finantarea finalizarii lucrarilor de modernizare STEP si a lucrarilor de extindere in Cartierul Mitica Apostol, protocol transmis de ANP catre Municipalitate.

Dl. Sorin George Botez precizeaza ca domnul primar se ocupa personal de problematica acestui Protocol, iar dl. Simion Gheorghe Sirbu sustine ca, din informatiile detinute de dansul, in sedinta Consiliului Local din luna octombrie 2017 se va lua in discutie un proiect de HCL vizand Protocolul.

Dna. Gabriela Popescu informeaza membrii Comitetului de Coordonare ca respectivul proiect de HCL a fost redactat si transmis dl. director Vasile Ionescu, dar Raportul de specialitate aferent acestui proiect nu este inca semnat de RASP.



Dl. Sorin George Botez doreste sa stie daca Expunerea de motive a proiectului este semnata de consilierii locali initiatori, solicitand in acest sens Expunerea de motive pentru a o semna.

Dl. Simion Gheorghe Sirbu sustine ca atata timp cat Expunerea de motive este semnata de consilierii locali initiatori ai proiectului de HCL, RASP trebuie, la randul sau, sa semneze Raportul de specialitate.

Avand in vedere aceasta situatie, dl. Sorin George Botez solicita ca RASP sa redacteze Expunerea de motive a proiectului de HCL vizand constituirea unei comisii de negociere a Protocolului propus de ANP, expunere care sa fie prezentata consilierilor locali initiatori la sedinta de indata a Consiliului Local din data de 18.10.2017.

De asemenea, dna. Anca Ionascu solicita informatii cu privire la stadiul proiectului de HCL avand ca obiect transmiterea bunurilor aferente bazei sportive din incinta Crangul lui Bot (cladire si teren sport concesionate ANP) in folosinta clubului Petrolul Ploiesti.

Dl. Sorin George Botez precizeaza ca respectivul proiect de HCL se afla in lucru.

1. Validarea procesului-verbal al reuniunii Comitetului de Coordonare din 13.09.2017

Procesul-verbal al reuniunii Comitetului de Coordonare din data de 13.09.2017 este validat de membrii Comitetului de Coordonare.

2. Prezentarea situatiei ridicarilor neconforme la cota a accesoriilor retelelor publice

Dna. Anca Ionascu precizeaza ca legal obligativitatea ridicarii la cota a accesoriilor retelelor publice revine PMP, ANP opunandu-se mereu receptionarii lucrarilor de asfaltare derulate de PMP intrucat ridicarile la cota nu erau conforme. Situatia existenta in prezent si care a mai fost prezentata membrilor Comitetului de Coordonare creeaza un pericol iminent pentru siguranta traficului, astfel incat, avand in vedere ca nici pana la acest moment PMP nu a intreprins demersuri pentru remedierea neconformitatilor, ANP s-a oferit sa execute aceste lucrari de remediere, cu finantare din Fondul de lucrari.

Dl. Sorin George Botez doreste sa stie cine executa aceste lucrari in prezent si carui constructor ii da comanda PMP pentru executarea respectivelor lucrari.

Dna. Madalina Craciun sustine ca la acest moment PMP da comanda catre Delta ACM pentru executarea ridicarilor la cota pe strazi pe care se deruleaza lucrari de asfaltare, dar situatia prezentata de ANP se refera la lucrari vechi ale PMP, unele dintre ele iesite din garantie, neexistand o finantare la nivelul PMP pentru remedierea acestor lucrari vechi. Lucrarile de ridicare la cota sunt bugetate in contractul incheiat de PMP cu Delta ACM doar pentru lucrari de asfaltare noi, remediile neconformitatilor prezentate de ANP neputandu-se executa in cadrul contractului incheiat cu Delta ACM, fiind vorba de lucrari de asfaltare vechi, contractate cu un alt constructor.

In aceste conditii, dl. Sorin George Botez doreste sa stie de ce ar face ANP aceste lucrari cu finantare din Fondul de lucrari a carei valoare ar scadea astfel pentru angajarea unor lucrari de remediere, in loc de lucrari importante, cu atat mai mult cu cat denivelarile carosabilului generate de neridicarile conforme la cota sunt, de cele mai multe ori, cele mai mici de pe strazile respective.

Dna. Anca Ionascu subliniaza ca problema acestor ridicari la cota este reprezentata de faptul ca sunt lucrari improvizate si mai putin de faptul ca zona din jurul lor s-a lasat, aceste improvizatii creeaza un pericol extrem de mare de accidente.



DI. Nicolae Mateescu solicita informatii cu privire la costurile pe care le implica executarea lucrărilor de remediere.

Dna. Anca Ionascu precizeaza ca ANP a estimat un cost de peste 300.000 euro pentru aducerea la cota a tuturor neconformitatilor inventariate pana in prezent.

DI. Simion Gheorghe Sirbu doreste sa stie daca aceasta suma afecteaza mult bugetul ANP.

Dna. Anca Ionascu arata ca aceste lucrari se vor esalona anual, in cuantum de 100.000 euro/ an, efortul fiind mai mare pe parte de executie intrucat implica mai mult timp. Lucrarile se vor esalona in functie de prioritatile stabilite de DTI.

DI. Sorin George Botez apreciaza ca neconformitatile ar trebui impartite pe strazi pe care se va interveni de catre PMP pentru asfaltare si strazi pe care nu se va interveni. Ca urmare, in cazul in care ridicarile neconforme sunt amplasate pe strazi ce se vor reabilita de PMP nu se va pune problema sa intervina ANP pentru refacere, remedierea urmand a se realiza in baza contractului de asfaltare al PMP. In situatia in care neconformitatile exista pe strazi reabilite deja, dar care mai sunt in perioada de garantie, remedierile ar trebui executate de constructorul care a executat reabilitarea, Comitetul de Coordonare putand lua in discutie doar situatia in care ridicarile neconforme la cota sunt pe strazi reabilite pentru care a expirat garantia. In acest din urma caz, trebuie facuta distinctie intre situatia in care ridicarile la cota nu au fost prevazute in contractul de asfaltare si cazul in care au fost prevazute, insa nu au fost executate.

Dna. Alina Mihalache arata ca cele mai multe probleme sunt pe strazi asfaltate pentru care a expirat garantia si care au avut prevazute in contract ridicari la cota, dar subcotate financiar, ceea ce a generat adoptarea unor solutii improvizate.

Dna. Anca Ionascu propune ca PMP sa faca o lista de prioritati in functie de cele discutate anterior, ANP urmand sa intervina conform prioritizarii PMP.

DI. Sorin George Botez doreste sa stie daca aceste lucrari de remediere trebuie sau nu licate.

Dna. Madalina Craciun sustine ca lucrarile de remediere se executa din fondurile proprii ale ANP, PMP nu plateste c/val. acestor lucrari. PMP a apelat practic la ANP pentru rezolvarea problemei ridicarilor neconforme.

DI. Simion Gheorghe Sirbu solicita DTI sa precizeze ce masuri au fost luate de aceasta institutie pentru remedierea neconformitatilor de pe strazile care mai sunt inca in garantia constructorului.

Dna. Madalina Craciun precizeaza ca DTI a transmis mai multe adrese catre constructorul CONI pentru a ridica la cota accesoriile retelelor, dar acesta nu a intervenit.

Dna. Gabriela Popescu arata ca, in conformitate cu Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, drumarul este obligat sa aduca la cota accesoriile retelelor, dar acest lucru nu este prevazut si in contractele incheiate de PMP cu drumarii. Dupa expirarea perioadei de garantie a strazilor reabilite, s-a atentionat ANP ca exista deficiente pe acest aspect, dar ANP a demonstrat ca a facut nenumarate demersuri atat in faza receptiilor lucrarilor de asfaltare, cat si ulterior pentru remedierea neconformitatilor constatate.

Dna. Madalina Craciun mentioneaza ca DTI va prezenta Comitetului de Coordonare o lista de prioritizare a interventiilor, avand in vedere situatiile cele mai grave, cu pericol mare de accidente.



DI. Sorin George Botez solicita ca DTI sa prezinte si o situatie cu toate strazile in garantie unde constructorul trebuia sa ridice la cota accesoriile si le-a ridicat pe rame improvizate.

DI. Simion Gheorghe Sirbu apreciaza ca ar trebui stabilite si niste termene clare pentru aducerea la indeplinire a deciziilor adoptate in sedintele Comitetului de Coordonare pentru a nu se mai relua subiectele in discutie.

3. Prezentarea stadiului de realizare a programului de investitii Apa Nova Ploiesti in perioada ianuarie – septembrie 2017

Dna. Alina Mihalache informeaza membrii Comitetului de Coordonare ca pe primele 9 luni ale anului 2017 s-au angajat lucrari care reprezinta 53% din totalul aprobat, majoritatea lucrarilor pe retelele de apa fiind finalizate, o singura lucrare din cele aprobate din bugetul pe 2017 nefiind inceputa (retea apa Str.Eufrosin Poteca), dar va demara si aceasta in cursul saptamanii viitoare.

In ceea ce priveste lucrarile aferente retelelor de canalizare, s-a decis demararea acestora mai spre finalul anului, astfel incat saptamana trecuta a inceput executarea unei astfel de retele, doua noi lucrari vor demara saptamana viitoare, iar alta in luna ianuarie 2018 (retea canalizare Str.Dr.Carol Davilla).

Dna. Alina Mihalache precizeaza ca evaluarea lucrarilor bugetate pe 2017 s-a facut cu includerea taxei de rampa de 80 lei/ tona, taxa a carei aplicare a fost insa suspendata, astfel incat s-a reusit o economie din Fondul de lucrari 2017 de cca. 1.000.000 lei, la aceasta economie contribuind si faptul ca majoritatea lucrarilor bugetate sunt executate de ANP cu forte proprii.

Din lucrarile bugetate in 2017, sunt trei lucrari ce nu vor putea fi executate – reabilitare tronson retea canalizare B-dul.Republicii intrucat nu putem obtine autorizatie de construire, pentru terenurile pe care este amplasata reseaua de canalizare fiind discutate cu privire la posibilitatea retrocedarii acestora si executia extinderii retelei de apa si a retelei de canalizare pe Str. Ghighiului pentru proiectul Habitat for Humanity intrucat nu exista autorizatie de construire, lucrari care se pot insa reporta si executa la momentul obtinerii respectivelor autorizatii.

In ceea ce priveste investitiile din fonduri proprii, dna. Alina Mihalache mentioneaza ca s-a reusit obtinerea certificatului de urbanism pentru construirea noii cladiri din Str.Ana Ipatescu nr.6, s-a inceput intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire si se va organiza o procedura de licitatie in vederea desemnarii constructorului.

Dna. Anca Ionascu doreste sa stie daca la acest moment exista un proiect de investitii pe 2018 al PMP.

Dna. Madalina Craciun mentioneaza ca la nivelul PMP s-au inceput discutiile pe buget.

DI. Simion Gheorghe Sirbu sustine ca in ceea ce priveste extinderile de retele pentru Habitat for Humanity ar trebui redimensionate aceste retele intrucat zona se va dezvolta in viitor.

Dna. Alina Mihalache arata ca nu este o problema cu dimensionarea retelelor atata timp cat ANP este informata de intentiile municipalitatii de dezvoltare a zonei respective.

DI. Sorin George Botez apreciaza ca ar trebui optat pentru dimensiunea maxima, indiferent de destinatia ce se va da in viitor zonei.



Dna Alina Mihalache subliniaza ca extinderile de retele bugetate in 2017 au ca destinatie alimentarea cu apa si preluarea apelor uzate de la casele construite in zona de Habitat for Humanity, ca urmare respectivele extinderi vor putea deservi alte obiective doar daca extinderea zonei se va face in zona Habitat for Humanity.

DI. Stefan Danescu solicita o evaluare a costurilor bransarii la retelele publice a unui eventual spital care ar putea fi construit in zona.

Dna. Alina Mihalache precizeaza ca nu s-a solicitat ANP un punct de vedere fata de posibilitatea construirii unui spital in respectiva zona, reseaua de apa de pe Str.Ghighiului are diametrul de 110 mm, nu este o retea foarte mare. In schimb, pe Str. Torcatori unde se are in vedere o alta posibila amplasare a unui spital, diametru conductei este de 300 mm.

DI. Sorin George Botez solicita ANP un deviz estimativ pentru redimensionarea conductei de pe Str.Ghighiului la Dn 300, dna. Alina Mihalache precizand ca este necesar un plan de situatie pentru a se putea face o estimare.

DI. Simion Gheorghe Sirbu doreste sa stie daca restul de 47% din bugetul de investitii 2017 se va mai realiza.

Dna. Alina Mihalache arata ca unele lucrari nu se pot executa (de ex., extinderile de retele pentru Habitat for Humanity), la alte lucrari s-au realizat economii fata de cat a fost bugetat (circa 1.200.000 – 1.300.000 lei care reprezinta aprox.20% din valoarea bugetata pe 2017).

DI. Simion Gheorghe Sirbu solicita RASP sa faca o lista cu cetatenii care nu beneficiaza de apa astfel incat ANP sa execute acestora bransamente de apa.

DI. Iulian Motoc subliniaza ca sunt necesare documente pentru executarea bransamentelor de apa.

DI. Simion Gheorghe Sirbu sustine ca se pot executa bransamente de apa chiar daca nu exista autorizatie de construire, atata timp cat cetatenii platesc taxe si impozite pentru case ar trebui sa li se execute bransamente si fara acte de proprietate.

DI. Nicolae Cernat precizeaza ca astfel de cazuri pot fi rezolvate numai daca la nivelul PMP se gaseste o solutie astfel incat ANP sa obtina autorizatie de construire pentru bransamente.

Dna. Anca Ionascu subliniaza ca este vorba de respectarea legii, nu se pot executa lucrari in lipsa unei autorizatii de construire. La acest moment, legislatia impune existent autorizatiei de construire pentru executia de bransamente/ racorduri, daca se prezinta o astfel de autorizatie de construire, ANP va executa lucrarile.

4. Prezentarea propunerii de program de investitii al Apa Nova Ploiesti pe anul 2018

Dna. Alina Mihalache prezinta membrilor Comitetului de Coordonare propunerea de buget de investitii a ANP pe 2018, cu un Fond de lucrari estimat la 7.700.000 lei la care se adauga un report din 2017 de 1.100.000 lei, report ce va fi insa mai mare. ANP a purtat discutii cu DTI care a transmis strazile bugetate pe care intentioneaza sa intervina in 2018, pe majoritatea acestora retelele de apa fiind deja reabilitate, restul urmand a se verifica, in acest scop ANP avand nevoie ca DTI sa precizeze daca respectivele strazi se modernizeaza sau doar se asfalteaza pentru a se putea estima costurile interventiilor ANP.

De asemenea, în bugetul de investiții 2018 au fost incluse și lucrări pe străzi pe care le-am început în 2017 dar le vom finaliza abia în 2018, precum și străzi care urmează a fi modernizate de PMP și pe care intervine și ANP pentru reabilitarea rețelilor de apă. În funcție de ce va transmite DTI, acest proiect se va completa și varianta finală va fi prezentată Comitetului de Coordonare.

În ceea ce privește investițiile pe rețeaua de canalizare, se va interveni în zona de vest a Ploieștiului, rețelele din acea zonă fiind construite din materiale vechi care trebuie înlocuite, dar multe lucrări se vor derula pe spațiul verde. S-a prevăzut în buget și înlocuirea rețelei de canalizare pe Str. Rodica.

În buget au fost prevăzute înlocuirea de racorduri de canalizare, dacă va fi cazul, precum și executia de racorduri de canalizare și bransamente de apă pentru imobile PMP, mai puțin înlocuiri de bransamente de apă ca în 2017, lucrări de înlocuire vane, pompe.

DI. Simion Gheorghe Sirbu atenționează că de 15 ani s-a promis canalizare în Cartierul Mitica Apostol și nu s-a realizat încă. Totodată, nici Colonia Teleajen nu a fost legată de canalizarea existentă pe Str. Mihai Bravu.

Dna. Alina Mihalache menționează că obligația ANP, conform Contractului de Concesiune, este să reabiliteze rețelele de canalizare existente, executia de rețele noi de canalizare fiind responsabilitatea PMP.

În această situație, dl. Stefan Danescu dorește să știe de ce a fost inclusă în proiectul de buget executia rețelei de canalizare pe Str. Rodica.

Dna. Alina Mihalache precizează că această rețea se execută pentru clientul ANP existent (blocul din str. Traian Vuia nr.1), chiar dacă pe alt amplasament. Racordul de canalizare care deservește noua construcție P+2 a fost executat, cu finanțarea clientului, din str. Mihai Eminescu, rețeaua de canalizare inclusă în bugetul de investiții nedeșervind acest imobil.

Dna. Anca Ionascu reamintește că executia rețelilor de apă și canalizare în Cartierul Mitica Apostol este prevăzută în protocolul propus de ANP.

DI. Simion Gheorghe Sirbu întreabă de ce aceste lucrări nu pot fi prevăzute acum în bugetul de investiții pe 2018.

Dna. Anca Ionascu subliniază că extinderile de rețele în Cartierul Mitica Apostol sunt prevăzute în protocol, investiția estimată în acest sens este foarte mare (cca. 6.000.000 euro), ANP având nevoie de un avans pentru a demara aceste lucrări. Prin Protocolul transmis PMP, ANP a solicitat un avans ca să se angajeze un împrumut întrucât este o lucrare extrem de complexă și trebuie licitată.

DI. Simion Gheorghe Sirbu susține că am putea să alocăm 2.000.000 euro pentru această lucrare.

Dna. Constanta Grigore menționează că în Contractul de Concesiune se prevede că operatorul are obligația întreținerii rețelilor concesionate, extinderile de rețele și executia de rețele noi fiind obligația Municipiului Ploiești, iar în Anexa 2 a Contractului de Concesiune sunt precizate investițiile care cad în sarcina operatorului.

DI. Sorin George Botez arată că din Fondul de lucrări se pot face doar lucrări la rețelele existente, dacă se dorește extinderea rețelilor se poate face un act adițional la Contractul de Concesiune în acest sens sau aceste lucrări pot fi contractate de Municipiul Ploiești cu alți constructori. Este adevărat că există obligația racordării orașului în totalitate la rețeaua de canalizare, dar atâta timp cât ANP susține că această obligație nu este subsumată Contractului de Concesiune, PMP trebuie să facă extinderea de rețele de canalizare pe banii ei și în afara concesiunii, pe principiul libertății de contractare.

Daca se doreste suportarea partiala a costurilor lucrarilor de extindere din Fondul de lucrari trebuie modificat Contractul de Concesiune, dar trebuie verificat daca exista posibilitatea legala ca operatorul sa faca aceste extinderi si ca nu exista o limitare din punct de vedere al Contractului de Concesiune care sa vina in contradictie cu legislatia in domeniu.

Totodata, dl. Sorin George Botez sustine ca daca s-ar decide construirea de retele noi si operarea acestora, extinderile respective se pot executa si din banii afacerii sau din alte fonduri, dar daca s-ar putea folosi Fondul de lucrari pentru aceste lucrari s-ar strange 25% din finantarea necesara extinderilor.

Dna. Anca Ionascu atrage atentia ca daca ANP ar folosi banii ramasi exclusiv in extinderea de retele nu si-ar mai indeplini obligatiile impuse de Contractul de Concesiune, in Protocolul propus PMP pe acest aspect Municipiul Ploiesti nu trebuie sa sustina financiar extinderile de retele in Cartierul Mitica Apostol.

Dl. Simion Gheorghe Sirbu mentioneaza ca in Contractul de Concesiune incheiat in 2000 s-au prevazut in sarcina ANP investitii de 27.000.000 euro, iar ulterior, prin act aditional la Contract, aceste investitii s-au redus la 14.500.000 euro. Daca se aproba Protocolul propus de ANP, se pune problema daca se va vota prelungirea Contractului de Concesiune in lipsa unor investitii importante pentru oras.

Dl. Sorin George Botez precizeaza ca prelungirea Contractului de Concesiune este generata de lucrari noi pe care ANP le va executa si este justificata de amortizarea acestor lucrari noi, astfel incat, daca ANP va introduce alte sume de investitii peste cele mentionate in Anexa 2 la Contractul de concesiune, acest Contract se va prelungi. O astfel de hotarare trebuie insa luata repede pentru ca executia acestor lucrari este de durata.

5. Diverse

Dna. Anca Ionascu informeaza membrii Comitetului de Coordonare ca nici la acest moment PMP nu achita facturile emise de ANP pentru preluarea apelor uzate.

De asemenea, ANP a initiat si o actiune in instanta in vederea recuperarii penalitatilor aferente facturilor emise si neachitate de PMP pentru acest serviciu, facturi care au fost puse in executare silita de ANP.

Incheiat azi, 17.10.2017, la sediul Apa Nova Ploiesti.

APA NOVA PLOIESTI

Anca Ionascu

Constanta Grigore

CONSILIUL LOCAL

Sorin George Botez

Simion Gheorghe Sirbu


Alina Mihalache



Bogdan Trimbritasu




Nicolae Cernat



Iulian Motoc



Iulian Bolocan



Marius Nicolae Mateescu



Bogdan Hodorog



Stefan Danescu



PROCES-VERBAL AL SEDINTEI COMITETULUI DE COORDONARE
din data de 17.01.2018



Participanti:

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti: Dl. Sorin George Botez, Dl. Simion Gheorghe Sirbu, Dl. Iulian Bolocan, Dl. Marius Nicolae Mateescu, Dl. Bogdan Hodorog, Dl. Stefan Danescu

Apa Nova Ploiesti: Dna. Anca Ionascu, Dna. Constanta Grigore, Dna. Alina Mihalache, Dl. Bogdan Trimbitalu, Dl. Nicolae Cernat, dl. Iulian Motoc

Invitati: Dl. Cristian Ganea - Viceprimar

Dna. Mihaela Iamandi – Director Executiv Directia Tehnic Investitii

Dl. Alexandru Petrescu – Director R.A.S.P. Ploiesti

Dl. Vasile Ionescu – Director Tehnic R.A.S.P. Ploiesti

Dna. Gabriela Popescu – Sef Serviciu Apă-Canal R.A.S.P. Ploiesti

Secretar: Miruna Moise

Sedinta a fost condusă de domnul Simion Gheorghe Sirbu din partea Consiliului Local Ploiesti.

Ordinea de zi:

1. Validarea procesului-verbal al reuniunii Comitetului de Coordonare din 14.12.2017;
2. Prezentarea stadiului de realizare a programului de investitii Apa Nova Ploiesti la 31.12.2017;
3. Prezentarea propunerii de program de investitii Apa Nova Ploiesti pe anul 2018;
4. Diverse.

1. Validarea procesului-verbal al reuniunii Comitetului de Coordonare din 14.12.2017

Procesul-verbal al reuniunii Comitetului de Coordonare din data de 14.12.2017 este validat de membrii Comitetului de Coordonare.

2. Prezentarea stadiului de realizare a programului de investitii Apa Nova Ploiesti la 31.12.2017

Dna. Alina Mihalache informeaza membrii Comitetului de Coordonare ca din Fondul de lucrari in valoare de 8.892.290 lei aprobat prin HCL nr.62/ 31.03.2017 s-a imputat pe lucrarile de investitii din 2017 suma de 6.790.317 lei, reportul mare inregistrat fiind generat in principal de eliminarea taxei de depozitare in rampa ecologica si a nefinalizarii unor lucrari mari de investitii. Este vorba despre reabilitarea retelei de canalizare pe Str. Dr. Carol Davilla (se lucreaza pe tronsoane), reabilitarea retelei de apa pe Str. Ion Maiorescu (lucrarea va incepe probabil in luna februarie, in functie de

vreme) sau reabilitarea rețelei de canalizare pe Bdul. Republicii bl.203 (nu s-a obținut autorizația de construire intrucat sunt discutii vizand regimul juridic al terenurilor pe care se va interveni, lucrarea va demara insa in 2018). Se precizeaza ca lucrarile de asfaltare aferente investitiilor aprobate in 2017 se vor deconta din acest report al Fondului de lucrari 2017.



DI. Viceprimar Cristian Ganea subliniaza ca a aprobat executarea lucrarii de reabilitare retea apa pe Str. Ion Maiorescu in noiembrie 2017 si doreste sa stie de ce aceasta lucrare nu s-a facut la acel moment.

Dna. Alina Mihalache precizeaza ca ANP a licitat respectiva lucrare, s-a incheiat contract de executie, dar nu s-a dat ordin de incepere a lucrarilor pentru ca acestea nu s-ar fi finalizat la termen, in luna decembrie traficul era intens in zona, se prognozaau conditii meteo nefavorabile si perioada de executie ar fi fost diminuata cu zilele nelucratoare aferente perioadei sarbatorilor de iarna. Este de asteptat ca lucrarea sa fie demarata in luna februarie, in functie de vreme.

DI. Sorin George Botez doreste sa stie care este economia facuta din eliminarea taxei de rampa depozitare in rampa si daca aceasta economie se poate reporta in 2018.

Dna. Alina Mihalache arata ca aceasta economie este de cca. 1.000.000 lei si se va duce in investitiile pe 2018.

DI. Simion Gheorghe Sirbu doreste sa stie ce investitii nu s-au realizat din fondurile proprii ANP.

Dna. Alina Mihalache precizeaza ca nu este finalizata cladirea noua din Str.Ana Ipatescu nr.6, s-a obtinut autorizatie de demolare a vechii constructii, suntem la faza obtinerii autorizatiei de construire pentru noua cladire, cu mentiunea ca demolarea se va face dupa finalizarea noii constructii.

Dna. Constanta Grigore arata ca ANP estimeaza ca noua cladire se va finaliza in cateva luni de la obtinerea autorizatiei de construire intrucat se va lucra pe structura metalica.

Membrii Comitetului de Coordonare iau act de prezentarea stadiului de realizare a programului de investitii Apa Nova Ploiesti pe 2017 cu care sunt de acord.

3. Prezentarea propunerii de program de investitii Apa Nova Ploiesti pe anul 2018

Dna. Alina Mihalache prezinta membrilor Comitetului de Coordonare propunerea de program de investitii pe 2018, cu mentiunea ca valoarea estimata a Fondului de lucrari 2018 este de 7.636.522 lei la care se adauga reportul din 2017 in valoare de 2.527.478 lei, astfel incat ANP va avea la dispozitie in 2018 un Fond de lucrari estimat la suma de 10.164.000 lei.

Referitor la investitiile pe retele de apa, dna. Alina Mihalache precizeaza ca se vor finaliza investitiile prevazute in bugetul din 2017 si se va interveni, ca si lucrari de investitii noi, mai mult pe strazi pe care PMP executa retele de canalizare. Pe aceste strazi pe care va interveni PMP, s-au facut deja verificari ale retelelor de apa si s-a constatat ca pe unele strazi ANP a inlocuit deja retelele, altele nu necesita interventii, astfel incat in programul de investitii 2018 au fost incluse doar acele strazi pe care ANP trebuie sa inlocuiasca reseaua de apa pentru a nu aparea probleme in viitor, dupa finalizarea refacerii respectivelor strazi.

Dna. Mihaela Iamandi arata ca in ceea ce priveste investitiile pe asfaltare ale PMP, se incearca sa se tina pasul cu programul de canalizare care are prevazuta ca finantare suma de 22.000.000 lei din credit Exim Bank si care include mai multe strazi din oras si partial Cartierul Mitica Apostol.

Dna. Alina Mihalache subliniaza ca in anumite zone (de ex., zona Mimiului) ANP va interveni pentru reabilitarea retelei de apa doar inainte de asfaltare, nu cu ocazia lucrarilor PMP de introducerea retea de canalizare pentru a evita riscul de aparitie a legaturilor clandestine la reseaua de apa. De asemenea, arata ca in buget nu a fost prevazuta nicio investitie in Cartierul Mitica Apostol, neexistand sursa de finantare in acest sens.

DI. Sorin George Botez apreciaza ca daca bugetul ANP este construit in functie de investitiile PMP pe canalizare exista riscul sa fie excluse investitii in alte zone in care PMP nu intervine.

Dna. Alina Mihalache precizeaza ca ANP incearca sa mearga pe prioritatile PMP, dar in bugetul pe 2018 s-au prevazut si alte lucrari importante pentru ANP, in functie de problemele constatate de ANP- reabilitarea retelei de apa pe Str.Popa Farcas unde s-a intervenit si in 2017 si se va continua si in 2018 sau a celei de pe Str.Ion Maiorescu.

DI. Simion Gheorghe Sirbu doreste sa stie daca din Fondul de lucrari nu pot fi directionati 3.000.000 lei pentru lucrari in Cartierul Mitica Apostol.

Dna. Alina Mihalache precizeaza ca DTI a prevazut in bugetul propriu de investitii 2018 executarea retelei de canalizare in Cartierul Mitica Apostol, ANP poate interveni pentru reabilitarea retelei de apa existenta, dar nu poate executa extinderi de retele de apa.

DI. Cristian Ganea mentioneaza ca a fost in discutie un proiect ca ANP sa execute reseaua de apa in Cartierul Mitica Apostol.

Dna. Anca Ionascu subliniaza ca a existat un astfel de proiect, dar in anumite conditii care acum nu mai sunt actuale.

Dna. Mihaela Iamandi mentioneaza ca exista 17.000.000 lei din credit Exim Bank alocate lucrarilor de canalizare din Cartierul Mitica Apostol.

DI. Simion Gheorghe Sirbu sustine ca pentru ca ANP sa poata demara lucrari de canalizare in Cartierul Mitica Apostol trebuie redactat un proiect de HCL de majorare cu 8,5% a tarifului ANP, sens in care ANP ar trebui sa inainteze o scrisoare catre Consiliul Local pe acest subiect.

Dna. Anca Ionascu precizeaza ca ANP va inainta aceasta adresa, cu mentiunea ca si cu aceasta crestere de 8,5% tariful ramane cel mai mic din tara.

DI. Sorin George Botez arata ca daca se accepta crestere de tarif de 8,5%, aceasta crestere ar trebui conditionata de executarea lucrarilor de canalizare in Cartierul Mitica Apostol.

Dna. Anca Ionascu subliniaza ca in Actul Adicional la Contractul de Concesiune redactat la momentul initierii discutiilor pe cresterea de tarif se prevedea in concret acest aspect.

DI. Sorin George Botez apreciaza ca la momentul aprobarii HCL de majorare a tarifului trebuie mentionat ca se conditioneaza cresterea de executarea lucrarilor, Actul Adicional fiind ulterior promovarii HCL.

DI. Simion Gheorghe Sirbu informeaza Comitetul de Coordonare ca in proiectul de HCL din 2015 se mentiona la art.1 ca se majoreaza tariful ANP cu 8,5%, iar la art.2 se aproba Actul Adicional in care se mentiona ca ANP executa lucrarile de canalizare in cartier.

Revenind la investitiile mentionate in programul pe 2018, dl. Sorin George Botez doreste sa stie daca, in afara de investitiile urgente ale ANP si lucrarile pe canalizarile PMP, mai doreste cineva sa includa si alte situatii. In ceea ce priveste investitiile in cartierul Mitica Apostol si Colonia Teleajen acestea vor

ajunge in discutie dupa ce se va stabili ce se face cu majorarea de tarif care, daca se va aproba, va permite o suplimentare a programului de investitii ANP.

Dna. Mihaela Iamandi doreste sa stie cati bani poate investi ANP in Cartierul Mitica Apostol.

Dna. Anca Ionascu precizeaza ca in proiectul initial de majorare a tarifului ANP era prevazut ca ANP sa execute retele de apa si canalizare in Cartierul Mitica Apostol, dar intrucat acel proiect nu a fost finalizat, ANP nu are prevazute in 2018 lucrari in Cartierul Mitica Apostol.

De asemenea, dna. Mihaela Iamandi arata ca in 2018 se doreste construirea unui sens giratoriu nou pe Str.Strandului, cu ocazia acestor lucrari putandu-se interveni si pentru executarea extinderii retelei de canalizare in zona.

Dna. Alina Mihalache sustine ca pe Str.Strandului exista retea de canalizare noua, retea de canalizare fiind pana la str.Drumul Serii.

DI. Sorin George Botez propune sa se procedeze la redactarea proiectului de HCL de majorare a tarifului ANP cu 8,5% conditionata de executarea de catre ANP a lucrarilor de apa si canalizare in Cartierul Mitica Apostol, solicitand o estimare a valorii acestei investitii.

Dna. Anca Ionascu precizeaza ca investitia a fost estimata la cca. 6.000.000 euro, dar trebuie stabilit foarte clar ce executa ANP in cadrul acestui proiect, avand in vedere ca ANP s-a angajat prin proiectul initial doar sa execute retelele de apa si canalizare din incinta cartierului.

Dna. Mihaela Iamandi mentioneaza ca DTI a prevazut in investitiile sale pe 2018 doar executarea unei parti din reseaua de canalizare, estimand o suma de cca.4.000.000 euro doar pentru executia lucrarii de legatura dintre reseaua de canalizare din cartier si oras, legatura ce este prevazuta a fi executata de DTI. Pe parte de retele de apa nu s-a prevazut nicio lucrare de catre DTI in 2018 si nu s-a bugetat nici asfaltarea strazilor.

Pe partea de alimentare cu apa, dna. Alina Mihalache arata ca mai sunt necesare unele extinderi de retele, alte retele ar trebui redimensionate, daca se stabileste limita la canalizare se va sti exact cine executa si ce tipuri de lucrari executa.

DI. Sorin George Botez sustine ca acest punctaj PMP-ANP ar trebui facut pana la momentul cand se va discuta in Comitetul de Coordonare ce lucrari suplimentare se vor executa dupa aprobarea majorarii de tarif de 8,5%. Este posibil ca surplusul sa fie pe o perioada lunga, astfel incat trebuie asigurata continuitatea, urmand sa se stabileasca si pana cand se executa lucrarile.

Dna. Anca Ionascu atrage atentia ca nu putem discuta aceste aspecte atata timp cat nu avem si STEP, asa cum s-a discutat la momentul initierii Protocolului privind finantarea finalizarii lucrarilor de modernizare STEP si a lucrarilor de extindere in Cartierul Mitica Apostol.

In aceasta situatie, dl. Sorin George Botez doreste sa stie daca exista finantare in 2018 pentru STEP.

DI. Raul Petrescu precizeaza ca nu exista deocamdata prevedere bugetara in 2018.

DI. Sorin George Botez subliniaza ca, in conditiile in care bugetul PMP este mai mic ca in 2017, este evident ca nu se va putea asigura finantarea STEP, punandu-se astfel intrebarea cine va raspunde ca vom fi sanctionati pentru nefunctionarea STEP.

DI. Raul Petrescu informeaza membrii Comitetului de Coordonare ca PMP a solicitat RASP intreaga corespondenta cu constructorul Thymian, reprezentantii RASP au participat la o intalnire cu ministrul mediului care a confirmat ca este in curs de elaborare un proiect de HG pentru acordarea de derogari

pentru STEP, obtinerea acestei derogari fiind conditionata de prezentarea unui proiect de executie pentru finalizarea STEP (cu precizarea clara a sursei de finantare, a etapelor lucrarilor, etc.)

DI. Sorin George Botez sustine ca bugetul PMP a scazut la cca.340.000.000 lei, s-au majorat salariile personalului din administratia locala, astfel incat este clar ca nu sunt bani pentru investitii si implicit PMP nu-si poate asuma finalizarea STEP.

DI. Raul Petrescu precizeaza ca exista 17.000.000 lei obtinute de la Ministerul Dezvoltarii in urma castigarii litigiului initiat de PMP pentru recuperarea acestei sume.

DI. Sorin George Botez apreciaza ca procesul cu constructorul Thymian a fost prost conceput, nu s-a realizat practic nimic dupa patru ani de procese. A fost o posibilitate de finalizare a STEP pornita din Comitetul de Coordonare, pusa in discutia unei comisii numita de Consiliul Local, comisie care a hotarat insa la prima intalnire ca nu mai este nevoie de nicio dezbatare pe acest subiect! De noua luni se discuta in PMP ca Thymian ar trebui sa continue lucrarile la STEP, dar nu s-a intamplat nimic, nu s-a dat niciun ordin de incepere a lucrarilor.

DI. Raul Petrescu mentioneaza ca membrii Unitatii de implementare a proiectului STEP au constatat ca Thymian nu a lucrat cum trebuie.

DI. Simion Gheorghe Sirbu arata ca exista o firma care de atatea ori si-a aratat disponibilitatea de a finaliza STEP, au fost initiate demersuri de catre Consiliul Local in acest sens, dar acum se sustine ca se poate finaliza STEP de catre PMP, fara a se face insa nimic concret!

DI. Sorin George Botez subliniaza ca membrii numiti de primar in comisia de negociere infiintata de Consiliul Local trebuiau doar sa acorde asistenta, nu sa ia decizii. Decizia trebuia luata de consilierii locali, dupa analiza raportului intocmit de respectiva comisie.

Dna. Anca Ionascu precizeaza ca la intalnirea convocata de aceasta comisie dl. consilier local Minea a informat reprezentantii ANP ca exista si bani si disponibilitate din partea constructorului pentru finalizarea STEP.

DI. Sorin George Botez solicita informatii cu privire la regimul juridic al terenului pe care s-a amplasat STEP intrucat au aparut informatii ca lucrarile s-au executat pe un alt amplasament decat cel autorizat.

DI. Raul Petrescu arata ca este in curs de solutionare aceasta problema, se fac masuratori cadastrale pentru lamurirea acestor aspecte.

Supunand la vot proiectul de investitii ANP pe anul 2018, membrii Comitetului de Coordonare aproba acest proiect, cu amendamentele discutate in cadrul sedintei, urmand ca in acest program de investitii sa fie incluse si alte posibile lucrari urgente, dupa aprobarea punctuala a acestora de catre Comitetul de Coordonare.

4. Diverse

DI. Simion Gheorghe Sirbu revine la subiectul STEP si sustine ca la acest moment nimeni din PMP nu-si poate asuma finalizarea STEP. In conditiile in care exista o firma care doreste sa finalizeze aceasta lucrare, ar trebui ca PMP sa-si asume sa imputerniceasca aceasta firma sa termine STEP.

DI. Sorin George Botez reitereaza faptul ca sarcina comisiei de negociere era sa redacteze un raport si sa faca o propunere catre Consiliul Local, or aceasta comisie a spus la prima intalnire organizata in acest sens ca nu mai este nevoie de alte discutii.

Dna. Anca Ionascu precizeaza ca la respectiva intalnire s-a incheiat doar un proces-verbal in care s-a mentionat strict ce s-a discutat.

DI. Sorin George Botez solicita sa se prezinte raportul comisiei de negociere cu privire la rezultatul discutiilor cu ANP pe marginea posibilitatii finalizarii lucrarilor in STEP.



Incheiat azi, 17.01.2018, la sediul Apa Nova Ploiesti.

APA NOVA PLOIESTI

Anca Ionascu

Constanta Grigore

Alina Mihalache

Bogdan Trimbitasu

Nicolae Cernat

Iulian Motoc

CONSILIUL LOCAL

Sorin George Botez

Simion Gheorghe Sirbu

Iulian Bolocan

Marius Nicolae Mateescu

Bogdan Hodorog

Stefan Danescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3



COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI

R A P O R T

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind **aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligativ Concesionar pentru anul 2018 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare**

și a emis:

aviz favorabil

PREȘEDINTE
Minea Constantin

SECRETAR
Tudor Aurelian Dumitru

Data: *29-03-2018*